

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 81409
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: admin@facilitus.be



ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5525206
Voorl. verslagnr.:
Datum: 06/01/2021

Klant / Opdrachtgever:

FACILITUS
DRAAIBOOMSTRAAT 6
2160 WOMMELGEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 491 VAN DAMME ERIK
Eigenaar/beheerder/uitbater: **Naam:** Vercammen - Dewit **Adres:** Jacquetlaan 2 GV03 Oostduinkerke 8670
Installateur/verantw. werk: **Naam:** Facilitus **Adres:** Draaiboombstraat 6 Wommelgem 2160 **B.T.W.:**
Adres installatie: JACOB SMITSLAAN 30 B3 AARTSELAAR 2630 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: appartement **Toestel/Install. ID:**
EAN nr.: 541448820041658107 **Leverancier:** **Teller nr.:** 1285170 **Nachtteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5) **Afwijking deel 8 Boek 1 *:** toegepast
(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": -
Datum: 06/01/2021 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/01/2046 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en 01/06/2020
Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V **Max. beveiliging:** 63A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 50A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: VVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardelektrode: type: Lus **sectie:** 35 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 63A/300mA **bijkomende:** 2p 63A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: In orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** In orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 8

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 63,8 MOhm **Spreidingsweerstand:** 2,7 Ohm
Testknop diff.schak.: In orde **Controle foutlus:** In orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** In orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: In orde **onrechtstreekse aanraking:** In orde
Bescherming tegen overstroom: In orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** In orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen


BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf