

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr. : 86737  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: wim@wenco.be

ProKo.: LS20  
Verslagnr.: 5694707-05  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 10/11/2021



INSP-205



OCB vzw  
Member of OCB Group

Klant / Opdrachtgever:

WENCO  
FABRIEKSSTRAAT 4A/10  
3980 TESSENDERLO

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP L.S OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BE:LAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELIE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 478 CARDINAELS BRECHT  
**Eigenaar/beheerder/uitbater:** **Naam:** Residentie Marktzicht **Adres:** Winterslagstraat 24 bus 22, 3600 Genk  
**Installateur/verantw. werk:** **Naam:** Wenco **Adres:** Fabrieksstraat 4A/10, 3980 Tessenderlo **B.T.W.:**  
**Adres installatie:** **RESIDENTIE MARKTZICHT** **Private HS-cabine:** neen  
**WINTERSLAGSTRAAT 24 bus 22 GENK 3600**  
**Type installatie:** appartement **Toestel/Install. ID:**  
**EAN nr.:** / **Leverancier:** **Teller nr.:** **Nachtteller nr.:**

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname nieuwe installatie (hfst.6.4)

**Afwijking deel 8 Boek 1\*:** niet toegepast **Installatiedatum:** na 01/06/2020

(\*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt

**Datum:** 10/11/2021

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** niet aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig  
**Nom. spanning:** 3N400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 32A **Alg. scheidingschak.:** aut.maatschappij  
**Meter-bordverbinding:** **kabeltype:** XGB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** - mm<sup>2</sup>  
**Aardverbinding:** **aard:** gemeenschappelijk **bereikbaarheid:** in orde - gemeenschap. aardonderbreker is bereikbaar  
**Aardelektrode:** **type:** lus **sectie:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** **algemene:** 4p 40A/300mA **bijkomende:** 4p 40A/30mA  
**Eéndraadschema en situatieplan:**  zie bijlage  referentie:  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  verlichting  Laadpaal  
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 1 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 20

Zie schema's

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 12 MOhm **Spreidingsweerstand:** 3,9 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** nvt **Controlé foutlus:** nvt **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** In orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: In orde **onrechtstreekse aanraking:** In orde  
**Bescherming tegen overstroom:** In orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** In orde

1/2

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N Aansluiting door DNB 3N400V max. 40A

I geen

**BESLUIT**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.  
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.  
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)