

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.: ERIK VANMULDER  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: 0479/ 62 00 11  
e-mail: wmconstruct@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 4945517  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 31/01/2018

**Klant / Opdrachtgever:**  
VM CONSTRUCT  
Calenberg 10  
1600 SINT-PIETERS-LEEUEW

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: vernieuwd Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: ROOSTBAAN 20 GRIMBERGEN 1850  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 86/271  
Datum onderzoek: 31/01/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/01/2043 Onderzoeker: MEYSKENS WILLEM  
Eigendom van: Van Beek  
Installateur: VM CONSTRUCT - CALLEMBERG 10 - 1600 SINT-PIETERS-LEEUEW  
B.T.W.: BE0876919590 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: 61503076 Stand I : 8209 Stand II 7008  
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt  
Dienstspanning: 3 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 3p 40A Schak.: alg.diff.schak.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 19,08 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 40A/30mA  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 0,778 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: nvt  
Beschrijving installatie - toestellen:  zie schema in bijlage  ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 38

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen  
I | Geen

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker