

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 91085
Cont.pers.:
Tel.: 058/62.70.20
Fax: 058/62.70.50
GSM: 0479 31 58 55
e-mail: info@marico-installaties.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4846239_0101
Voork. verslagnr.:
Datum: 20/04/2017

Klant / Opdrachtgever:
MARICO INSTALLATIES
RATTEVALLESTRAAT 12
8433 MANNEKENSVERE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: vernieuwd Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: 2 APPARTEMENTEN ARSENAALSTRAAT 38/0101 NIEUWPOORT 8620
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 86/271
Datum onderzoek: 20/04/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/04/2042 Onderzoeker: DEMURIE KRIS
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart :- Uitgereikt te:- Datum:-

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I :- Stand II -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 25 mm² spreidingswaarde: 9 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 40A/300mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 2.53 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 17

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen opmerkingen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker