

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.: 4320227  
Klantnr.:  
Cont.pers.:  
Tel.:  
Fax:  
GSM:  
e-mail:

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 427-4320227  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 05/07/2013



Klant / Opdrachtgever:  
Groep Huysentruyt  
Wagenaarstraat 33  
8791 Waregem - Beveren-Leie

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie: nieuwe Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: Houtstraat 18 (lot 14) Adinkerke 8660  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/270  
Datum onderzoek: 05/07/2013 Volgende binnen 300 maand of vóór 05/07/2038 Onderzoeker: DEMAEREL  
Eigendom van: Groep Huysentruyt Wagenaarstraat 33 8791 Waregem - Beveren-Leie  
Installateur: Vervaeke - Matton Nijverheidslaan 20 8560 Wevelgem  
B.T.W.: 0425 876 223 ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig  
Maat  
scha  
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: ppj Hoofdbeveiliging: Maatschappij Schak.: alg.diff.schak.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOBS aantal geleiders: 2 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: is sectie: 35 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 2,99 Ohm  
Diff. schak.: type: 2p 63A/300mA is verzeg. met loodje in orde bijkomende dif.: 2p 63A/30mA  
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 227 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst: ☒ keuken ☒ badkamer ☒ C.V. ☒ gasmeter ☒ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

  
DEMAEREL Bruno  
GSM: 0493/246.131  
bruno.demaerel@ocb.be