

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 27892
Cont.pers.: Barbara
Tel.: -
Fax: -
GSM: 056/664.451
e-mail: info@innotech.be

ProKo.: FY41
Verslagnr.: 4573625-02
Voorl. verslagnr.:
Datum: 07/07/2015

Klant / Opdrachtgever:
INNOTECH
SPLENTERBEEKSTRAAT 5
8710 WIELSBEKE

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe **Type lokalen:** appartement
Plaats onderzoek: Immo Beguin Bugmeester Gillonlaan 115 GLV Kortrijk 8500
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling **Volgens AREI Art.:** 86/270
Datum onderzoek: 07/07/2015 **Volgende binnen** 300 maand of vóór 31/07/2040 **Onderzoeker:** DEMAEREL BRUNO
Eigendom van: Immo Beguin
Installateur: INNOTECH SPLENTERBEEKSTRAAT 5 8710 WIELSBEKE
B.T.W.: BE0474113036 **ID-kaart :** - **Uitgereikt te :** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :** - **Stand II :** -
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** maatschappij **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: maatschappij **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - mm²
Aardelektrode: type: pennen **sectie:** 16 mm² **spreidingswaarde:** 6,83 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
Werking testknop: nvt **Controle foutlus:** nvt **Algemene isolatieweerstand:** 380 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 12

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

