

## Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

### NIET CONFORM

**Datum keuring:** 03/09/2026

**Inspecteur:** Koen De Meyer

**Mentor:**

**Installateur:** -

**ID-label:**

**Klantreferentie:**

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

**Datum verslag:** 03/09/2026

#### Plaats van het onderzoek

Straatnaam Nerenbroekstraat  
Huisnummer 61  
Busnummer  
Postcode 9420  
Gemeente Erpe-Mere  
Land België

#### Eigenaar

Naam -  
Straatnaam Nerenbroekstraat  
Huisnummer 61  
Busnummer  
Postcode 9420  
Gemeente Erpe-Mere  
Land België

#### Installateur

Naam -  
BTW nr. -  
Telefoonnummer -  
E-mail -

**Type :** woning

**EAN :** 541 448 820 072 056 019

**Teller Nr.:** : 1 SAG1200081367

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



#### Aard onderzoek:


Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 41,4 MΩ

OK



Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1~230V


Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 17

RE: 1,95 Ω

OK



#### DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

| Δ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I <sub>Δt</sub> | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|--------|--------|-----------------|-----------------|------|--------------------|------|-------|
| 300    | 40     | -               | -               | A    | Alle               | OK   | OK    |

| $\Delta$ (mA)               | In (A) | In - andere (A)                 | I <sub>t</sub> | Type      | Beveiligde kringen  | Test | x 2,5        |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|----------------|-----------|---------------------|------|--------------|
| 30                          | 63     |                                 | -              | A         | 7                   | OK   | OK           |
| BESCHRIJVING INSTALLATIE    |        |                                 |                |           |                     |      |              |
| Aantal kringen              | Curve  | Bescherming IN (A)              |                | (andere)  | P                   |      | Sectie (mm²) |
| Zie schema                  | -      | -                               |                |           | -                   |      | -            |
| 1                           | C      | 6                               |                | Z (Alarm) | 2                   |      | 1,5          |
| Visueel nazicht (algemeen)  | NOK    | Directe aanraking               | OK             |           | Indirecte aanraking | OK   |              |
| Aansluitingen               | OK     | schema in bijlage door Aceg vzw |                |           |                     |      |              |
| Equipotentiale verbindingen | OK     | Doorsnede geleiders             | OK             |           |                     |      |              |
| Continuïteit                | OK     | Verlichting / toestellen        | NVT            |           |                     |      |              |

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- I1.02 Eëndraadschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 )
- I1.04 Situatieschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I6.10 De I2t-waarde (minimum 22,5 kA2s bij een stroom van 3000 A) voor de differentieelstroombeschermingsinrichting(en) met een nominale stroom kleiner of gelijk aan 40 A is niet voorzien. (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.5)
- Kring Z ( Alarm) is niet mee opgenomen in het schema
- Alarmcentrale ontbreekt op het Situatieschema

BESLUIT

- ☒

**De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 3/9/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

  - het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
  - de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

**VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG**

Inspectietijd: van 09:13 tot 09:49

De inspecteur Koen De Meyer




Koen De Meyer  
ACEG VZW - #543

**Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.**  
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.  
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.  
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

**Kwaliteit**  
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.  
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar [www.aceg.be](http://www.aceg.be) BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

| Stappenplan voor een installatie die niet conform is:                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stap 1                                                                                                                                   | Stap 2                                                                                                                   | Stap 3                                                                                                   |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's. | Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak. | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is. |












BENDRAADSSHEMA

Bijlage nr:  
Verslag nr:

Adres installatie: Straat **NEREN BROEK STRAAT 61**  
Post nr. **9420** Gemeente **ERPE-MERE**


BLAD 2/2

- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1



De erkende controle-instelling:  
Handtekening: *[Signature]*  
Datum: *[Date]*

De eigenaar: Naam: **DESMET-BAEYENS**  
Identit nr: **255 0037337 69**  
Handtekening:




GELIJKVLOERS


**BENDRAADSSCHEMA**

Bijlage nr:  
Verslag nr:

Adres installatie: Straat **NERENBROECK STRAAT 61**  
Post nr. **9420** Gemeente **ERPE-MERE**

BLAD 1/2





1e VERDIEPING

