



VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek:	Marcelle Defay-Wibierstraat 11/BUS 203/appt 12, 9000 GENT				
Eigendom van:	??				
Opdrachtgever:	Denys Jan, Bruggestraat 49 bus 201, 8730 OEDELEM				
Type lokalen:	Appartement		Distributienetbeheerder: EANDIS		
EAN-code installatie:	541 448 860 015 960 003				
Installateur:	ALGEMENE ELEKTRICITEIT DENYS JAN				
BTW-nr.:	BE 0542 877 920	Of ID-kaartnr.: /	Uitgereikt te: /	op: /	
Agent-bezoeker:	Rinus Messely		Datum controle: 12/05/2017		

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)	
Type keuring:	Art270 Gelijkvormigheid/ingebruikname
Bijkomende info:	/
Herkeuring op:	/

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	1x230v	Max nominale stroom:	40A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	40,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4X10 mm ²	- Type:	XVB		
Aardelektrode:	Aardlus	Sectie:	35 mm ²	Aardgeleider:	16 mm ²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	- DI:	300 mA	Aantal polen:	2
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	- DI:	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	14	Aantal borden:	1	Tarief:	Dubbeluurtarief

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	5.55 Ohm	Besch. onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	In orde
Algemeen isolatieniveau:	102 MOhm	Diff. stroominrichting. testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materieel:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Controle foutlus:	In orde	Schema's vs uitvoering:	In orde
Besch. rechtstreekse aanraking:	In orde				

Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI		De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden: vóór: 25 jaar na datum onderzoek ☐ Door hetzelfde organisme (*)	
AANTAL BIJLAGEN	Situatieschema's: Ja	DE AGENT-BEZOEKER:	Visum distributeur (art 270):
	Eendraadschema's: Ja Andere: /		

Visum controle organisme



ACA vzw - Erkend Controle Organisme
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be

Dit PV dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Beschrijving van de stroombanen

2P AUT 32A X 1 + 20A X 10 + 16A X 3

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A: Geen inbreuken. - A1: De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord. - A3: Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant). - AD1: Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's. - AD2: De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de keuring. - D: De verlichting is nog niet definitief geplaatst. - M: Badkamer is nog niet afgewerkt: bad en/of douche nog te plaatsen. - O: Keuken (en toestellen) zijn nog niet geplaatst. - W: De elektrische installatie staat niet onder spanning. Goede werking van differentieels kon niet getest worden. - W1: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De juistheid van de elektrische schema's (eendraadsschema en situatieschema) kon niet volledig gecontroleerd worden (vb. effectieve aansluiting van de elektrische componenten op de aangeduide zekeringen/automaten).
--

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

--