

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: **95495**
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@helfa.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4906840-002
Voorl. verslagnr.:
Datum: 04/10/2017

Klant / Opdrachtgever:
HELFA
WILGEHOEVESTRAAT 30
2180 EKEREN (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande **Type lokalen:** appartement
Plaats onderzoek: APP.3^{DE} VERD. DOELVELDSTRAAT 8 EDEGEM 2650
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271
Datum onderzoek: 03/10/2017 **Volgende binnen** 300 maand of vóór 31/10/2042 **Onderzoeker:** VERVENNE GODFRIED
Eigendom van: D R CONSULTING GCV
Installateur: HELFA BVBA WILGEHOEVESTRAAT 30 2180 EKEREN
B.T.W.: 0644762859 **ID-kaart :-** **Uitgereikt te :-** **Datum: -**

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :-** **Stand II -**
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Dienstspanning: 1 x 220V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 25 mm²
Aardelektrode: type: pennen **sectie:** 16 mm² **spreidingswaarde:** 25,8 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
Werkings testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 11,73 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 **Aantal eindstroombanen:** 13

ZIE SCHEMA IN BIJLAGE

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

GEEN INBREUKEN

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker