

VERSLAG NR. SB-15-103-0
ADRES INSTALLATIE: Leicastraat 44
2860 Sint-Katelijn-Waver
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: Groenewegen
Adres: op adres
INSTALLATEUR:
Adres:
BTW of IK: KL-0

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr. 80030949-2006

Index: Dag 87396,8 KWh, Nacht 86360,4 KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 2/12/15; Aanvulling van verslag nr. ✓; Type der lokalen: Woonruimte
Aard installatie: Nieuw ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Tijdelijk~~ ~~Vervanging~~ ~~Renovatie~~
Begin werken: Fundering vóór ~~na~~ 1.10.81; Installatie vóór ~~na~~ 1.10.81; Met Zonder BA4 / BA5; AREI art. 86-87
Aansluiting: Spanning 3x400+N.V.; Bescherming v/d aansluiting: Maz 40 A; Alg. schakelaar: type: ADS 40A 0,3A 4P
Netaftakkabel (type & sectie): EXVB 4x16 mm²; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4x16 mm²
Type aardelektrode: lust baren ~~pennen~~ ~~horizontale geleider~~ ~~diepteaarding~~; Aardverbindingssysteem: TT ~~TN~~ ~~IT~~
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 20; Spreidingsweerstand: 2,8 Ohm; Alg. Isolatie-niveau: >10 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A 0,3A 4P - kringen A → T
DS 40A 0,3A 4P - kringen R → T

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 270 - code E12 N
en de technische procedure(s) TPR-E12 - code E12 N
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode: ja ~~neen~~
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen: ja ~~neen~~

3.1. INBREUKEN:

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA'S:

zie keerzijde: DS07

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT: De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting was ~~werd~~ verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 2/12/2016 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLORGANISME
Broun
2820 BONHEIDEN
Steven Bressinck
Agent Onderzoeker