

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.: 20110706209 M ADRES INSTALLATIE: Spinnegheaijs
Datum van verslag: 06/07/2011 Kortrijk
Datum van onderzoek: 06/07/2011 EIGENAAR: _____
U. ref.: _____ Adres: _____
O. ref.: _____ OPDRACHTGEVER: _____
Stroomleverancier: EANDIS Adres: Al-Technics
Ref.: _____ INSTALLATEUR: _____
Teller nr.: _____ Adres: _____
Index: _____ BTW OF IK: _____

Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens :☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☒ (Voorschr. stroomlev.)Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring Aard van de locatie: LS - loftOmschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ Bovengronds Type van aardelektrode: ☐ Lus ☐ Baren ☐ PennenVoedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Bescherming van de aansluiting: 40 AAansluiting: Spanning: 230 V Alg. schakelaar: type: diff 40A / 16 30mA / 2pElektrische installatie: ☐ V60r ☒ Na ☒ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ TT ☒ TN ☒ IT☐ AREI art.95 ☐ AREI art. _____Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12 RA: 283 Ohm RI tot: 55,8 Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

- zie Schema's.

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

- Geen inbreukenNOTA: 10.8/10.9/9.22

Besluit :

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 06/07/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
- C. De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR