



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl
Exploitant: Jans Drieslagerlaan 36 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 58 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Duclouxlaan 60 • B-1030 Brussel
Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P036264253



N 237207

Antwerpen-Limburg
Brabant

tel.: 03 221 66 11
tel.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen
Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

Resit code:



PROCES-VERBAAL VAN GELUKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken:

Installatie:

Eigenaar of beheerder:

Naam, voornaam: Vos BVBA Naam, voornaam: _____
Adres: _____
Ident. Kaart nr.: _____ Post nr. + Sted.: _____
BTW nr.: B-086251598 Tel.: _____

Basis van het onderzoek: Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (ARE)

☒ Art 270	☐ Ingebruikname	☒ wijziging	☒ uitbreiding	☒ Art 60	☐ Art 271 bis	☒ Woonaanheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ lijdelijk		☐ Art 67	☒ Art 273	☐ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276 - verzwaring	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 68	☐ Art 274	☐ Gemeenschappelijke delen
	☐ Art 276bis	☐ verkoop van een wooneenheid		☐ Art 69	☐ Art 275	☐ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeelster	EAN: _____	☒ FAN niet ingesloten	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>4047424</u>	meterstand dag: _____	nacht: _____
	Bescherming aansluiting (A): <u>020 025 032 040 050 063 080 100 125</u>	kWh exact nacht meter: _____	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _n : <u>0230 V</u>	☐ 3x230 V	☐ 3N400 V
	Maximale nominale stroom (A): <u>020 025 032 040 050 063 080 100 125</u>	Type aardelektrode: _____	
	Voedingsleiding hoofdbuis: <u>4 X 10 mm²</u>	Type aardingssysteem: <u>TT</u>	
Beschrijving installatie	Algemene differentiaalstroominrichting: <u>40 A / 30mA</u>	Aantal horden: <u>2</u>	Aantal eindstromen: <u>5</u>
☐ in bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Reële stroom aanraking	☒ Onreële stroom aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materiaal	☒ Doorgang	☒ Schemas
☒ Aardingswaarde: <u>14,6 Ω</u>	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>> 10 MΩ</u>	☐ Controle fluxus	☒ Aardingsaanpak uitloot	☒ Test diff.		

Differentiaalstroominrichting: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		
☒ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie		
☒ Nihil		
Opmerkingen	Visum DNB of aangewezen	
☒ Nihil		

Bestaat(en): Stopovername Zouma Amouk NIST IT, Gouda
Voor KUNST 1 TO BRUSSEL

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het ARE

☒ De bestaande installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het ARE

Agent bezoeker:

Voor de directeur generaal: Handtekening

Naam: Baumann Agent nr.: 362 Datum: 03/04/2012

Bijlage(n): ☒ Situatieschema(s): 5 ☒ Leidingsschema(s): 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en de desbetreffende akte van goedkeuring te worden.
- De elektrische overheid dient te worden ingelicht, met name de elektriciteits- en gasinspectie, indien de installatie een risico op veiligheid kan opleveren.
- De elektriciteits- en gasinspectie dient te worden ingelicht, indien de installatie een risico op veiligheid kan opleveren.
- De werken, na afloop van de ingebruikname, dienen te worden afgeleverd aan de eigenaar, indien de installatie een risico op veiligheid kan opleveren.
- De werken, na afloop van de ingebruikname, dienen te worden afgeleverd aan de eigenaar, indien de installatie een risico op veiligheid kan opleveren.

