

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Montebrenban
Kessel Lo 9B

EIGENAAR : CP

Adres : Leuvensesteenweg 369/4 1932 Zaventem

OPDRACHTGEVER : Fabruan

Adres : Kontichsesteenweg 85 Aartselban

INSTALLATEUR : _____

Adres : _____

BTW of IK : _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 25/03/2011 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : HHT

Begin werken : Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.88 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type D840/0,3A

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT zie schema

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 11 ; RA : 0,5 Ohm; RI tot >10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : _____

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS :

Plichten van de Eigenaars, Beheerders of Huurders : Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/03/2011 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De directeur,