

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (03) 216.28.90
Fax (03) 238.86.65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. (02) 230.81.82
Fax (02) 230.80.08

Prader
05/70. 25.48.

STROOMLEVERANCIER: geen
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: D.3911
U. ref.: _____ VERSLAG NR.: 09/00 06 26/0.

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELECTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Stationindreef 223-229
app 0.6/231/2 8800 Roeselare
EIGENAAR: cv. Abnormi
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: biba Elclado
Adres: Dyvisstraat 85 8340 Dijle
INSTALLATEUR: idem gedwongen
Adres: _____
BTW-nummer: _____

Datum van het onderzoek: 26/06/2000 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 291) (Voorschr. stroomlev.) op teller verzameling
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen: appartement 0.6/231/2
Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Electrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 1N, 400. V Bescherming van de aansluiting 40 A (max 63A).
Voedingskabel hoofdbord: (2 X 10) + 16 mm² Alg. schakelaar: type AB3/3002A
Type van de aardelektrode: lus baren pennen - horizontale geleider
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 20 Ohm; RI tot 50 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 26-06-2000

de aangesteide van de stroomverdelers
naam: _____
handtekening: [Handtekening]

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: -geen-

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 26/06/2005 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 09. Coghe
nr. + naam + handtekening [Handtekening]

De directeur,