

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Oost-Vlaanderen, Industriepark - Zwijnaarde 3B, 9052
ZWIJNAARDE
T: 09 252 45 45, E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0175-200518-01 Datum van het onderzoek: 18/05/2020
Extra controledatums:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE: MARC DAVID
PARELHOENSTRAAT 28
9000 GENT

EIGENAAR: MARC DAVID
Adres: PARELHOENSTRAAT 28
9000 GENT

OPDRACHTGEVER: MARC DAVID
Adres: PARELHOENSTRAAT 28
9000 GENT

INSTALLATEUR: DE KEUKELEIRE BEN
Adres: PUTTESTRAAT 1
9079 DESTELBERGEN

BTW of IK:

EAN:

Teller nr.

Index:

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie:	Nieuwe Installatie / Wijziging	Type der lokalen:	Appartement
Begin werken fundering:	Voor 01/10/1981	Elektrische installatie:	Voor & Na 01/10/1981
Aansluiting spanning:	Mono 230V	AREI art.:	86
Voedingskabel hoofdbord:	2 x 6 mm ²	Bescherming van de aansluiting:	Max 40 A
Type van de aardelektrode:	Onbekend	Alg. schakelaar: type:	2p 40A/300mA
Aantal borden:	2	Aantal eindstroombanen:	9
Uitwendige invloedsfactoren:		Schema:	TT

VMA - 49

MA-LS-02/2015



1 / 3

De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/05/2045 (art. 271 ARE) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

0175 NICO BAELEN

UITGEVOERDE CONTROLES

a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;

- a) de controle van de uitroeping van de afsluiting;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden.....
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstrominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de fouttussen en de juiste aansluiting van de differentieelstrominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1;
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de documenten van de respectievelijke stroombran die ze beschermen.

a) de vermelding het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de éénstraadschema's en de situatieplannen;

- a) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of overheidsreeds te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overdringen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overdringen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overdringen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

VMA - 49

2 / 3





Beter gekeurd

Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN

EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal
zorgvuldig en besteed
aandacht aan de eventuele
nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen
van de installatie, laat
opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de
installatie is verplicht voor
17/05/2045.

STAP 4

BTV Oost-Vlaanderen staat tot
uw dienst voor de
noodzakelijke keuringen.

VMA - 49

Verslagnummer 0175-200518-01



3 / 3