

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- ☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- ☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- ☐ Rue Phocas Leieune 11. 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Naam, voornaam : Dustin Lee Brown
Ident. Kaart nr. :
BTW nr.: BE

Naam, voornaam : J. G. B. J. J. J. J.
Adres : Kippenmarkt 30
Post nr. + Stad : 9231 Waelgem
Tel. : /

Eigenaar of beheerder :

do

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

- | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| ☒ Art 270 | ☐ ingebruikname | ☒ wijziging | ☐ uitbreiding | ☒ Art 86 | ☐ Art 271 bis | ☒ Wooneenheid |
| ☐ Art 271 | ☐ mobiel | ☐ tijdelijk | | ☐ Art 87 | ☐ Art 278 | ☐ Huishoudelijke werkeenheden |
| ☐ Art 276 : verzwaring | ☐ periodiek | ☐ controle | ☐ | ☐ Art 88 | ☐ Art | ☐ Gemeenschappelijke delen |
| | | ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid | | ☐ Art ... | ☐ Art | ☐ Werkeenheden |


Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler		EAN 4335820 48487 kWh meter nr. meterstand dag : nacht : Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐ nr. : meterstand :	
Gegevens installatie		Ontworpen voor U_N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐ Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100 ☐ Voedingsleiding hoofdbord : 4 16 mm ² - Type : V03 Type aardelektrode : ☐ aardingslus ☒ pen / baar ☐	
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage(n)		Algemene differentieelstroominrichting : 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 9	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

- | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|---|---|---|
| ☒ Rechtstreekse aanraking | ☒ Onrechtstreekse aanraking | ☐ Montage | ☐ Toestellen | ☐ Materieel | ☒ I>/doorsnede | ☒ Schema's |
| ☒ Aardingsweerstand : k_{Ω} Ω | ☒ Algemeen isolatieniveau : $M\Omega$ | ☐ Controle foutlus | | ☒ Aardingscontinuïteit | | ☒ Test diff. |
| Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden | | | | | | |

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie ☐ Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie ☐ Nihil		
Opmerkingen ☐ Nihil	Visum DNB of aangestelde :	

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.
- ☐ De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam De Clerck Bernard Agent nr. 4774 Datum 8/12/08

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.