

**VINÇOTTE vzw**

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr. :

P03901620013

- ☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 614

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be



N 149398

Resi code : 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**Verantwoordelijke voor de werken :****Installatie :****Eigenaar of beheerder :**Naam, voornaam : **DM ELECTRO WERVEN**Naam, voornaam : **Baron Maat 161A/B**Naam, voornaam : **Floris Bar Thue**Ident. Kaart nr. : **0837-533-236**Adres : **887b Hegerem**BTW nr. : **BE 0837-533-236**Post nr. + Stad : **887b Hegerem**Tel. : **1****Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)**

- ☒ Art 270 ☒ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding
☐ mobiel ☐ tijdelijk
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐
☐ Art 276 : verzwaring ☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid

- ☒ Art 86 ☐ Art 271 bis
☐ Art 87 ☐ Art 278
☐ Art 88 ☐ Art
☐ Art ... ☐ Art

- ☒ ① Wooneenheid
☐ ② Huishoudelijke werkeenheden
☐ ③ Gemeenschappelijke delen
☐ ④ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN 541449200005127471 ☐ EAN niet meegedeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. : 33048251 meterstand dag : 101 nacht : 86 ☐ kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ nr. : meterstand :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V ☐ Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐ Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 16 mm ² - Type XVB Type aardelektrode : ☒ aardingslus ☐ pen / baar
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 16
☐ zie bijlage(n)	

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 6 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 0,563 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Er werden geen inbreuken vastgesteld
☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☐ Nihil	
Opmerkingen	Visum DNB of aangestelde :
☐ Nihil	

Besluit(en) :

- ☒ De nieuwe installatie **voldoet** ~~voldoet niet~~ aan het AREI.
☐ De bestaande installatie **voldoet** ~~voldoet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

☐ door hetzelfde erkend organisme (*).**Agent bezoeker :**Naam : **Bekant Jelle** Agent nr. : **3901** Datum : **10/1/2019**

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) : ☐ Situatieschema(s) : **1** ☐ Eéndraadsschema(s) : **2**

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.