



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen
☐ BTV Brabant-Wallon
☒ BTV Bruxelles
☐ BTV Hainaut
☐ BTV Liège
☐ BTV Limburg
☐ BTV Namur / Luxembourg
☐ BTV Oost-Vlaanderen
☐ BTV Vlaams-Brabant
☐ BTV West-Vlaanderen
- Tél. 03 216 28 90
Tél. 081 65 84 59
Tél. 02 230 81 82
Tél. 064 33 64 55
Tél. 04 253 19 72
Tél. 011 42 18 34
Tél. 083 21 35 27
Tél. 09 252 45 45
Tél. 016 63 47 45
Tél. 056 70 54 05
- btv.antwerpen@btvcontrol.be
btv.brabantwallon@btvcontrol.be
btv.brussel@btvcontrol.be
btv.hainaut@btvcontrol.be
btv.liege@btvcontrol.be
btv.limburg@btvcontrol.be
btv.namur@btvcontrol.be
btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N° 399/14/1215/01

**PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION**

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Ave. L'optimisme 93
1140 BXL

PROPRIETAIRE: Chetiovi imed

Adresse: idem

DEMANDEUR: idem

Adresse: _____

INSTALLATEUR: _____

Adresse: _____

TVA ou CI: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Compteur n° 5305694
Index: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 15/12/2014 Type de contrôle: examen de conformité premier contrôle - visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Appartement

Début travaux: Fondations avant après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 3x 400 V + N Protection raccordement 32 A

Câble aliment, tableau. princ.: 3 X 6 mm² Inter.gén.: type Δ40A/300mA

Type électrode de terre: boucle - barres piquets conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 5; RA: 16 Ohm; RI tot 10 MOhm

Facteurs d'influences externes: /

DESCRIPTION:

Voir schémas

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

Néant

Note:

-Impossible pour test les différentiels (pas de tension)

CONCLUSION ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 15/12/2014 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**

☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le _____.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur 399 Peter Van Greal

pour Le Directeur,