

BTv ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTv BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTv WVL
055/705 105

EAN: DNB

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 16/140304/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Bellewepstraat 43
8970 Ingelmunster

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Super Immo

Adres: Ingelmunstersteenweg 17, 8960 Harelbeke

INSTALLATEUR: Elektra Verhale

Adres: Stationsselaat 45, Tielb

BTW of IKS _____

Datum van het onderzoek: 4/03/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.B. art. 231) (Voorschr. DNB) _____

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig Verzwarend Verkoop wooneenheid Type der lokalen: woonw

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x230V V Bescherming van de aansluiting 32 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 16A/30mA

Type van de aardelektrode: IUS baren pennen horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 28 Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: LS BORD

in verhoudingschema + situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

FASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: geen

<u>Nota: - Koning kan gebruikt worden voor verkoop wooneenheid.</u>	PROCES-VERBAAL VAN HET
	GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op _____
	de aansluiting van de eindstroombanen
	naam: _____
	handtekening: _____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 4/03/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

Vandenbussche Directeur 165

De directeur,

