

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

B T V
Collegebaan 2F/2
9090 Melle
Tel.: 09/252 45 45

STROOMLEVERANCIER: ELECTABEL

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 21/030417/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: DELE 3001 Fw 6 55

HOEFDETE WAMJ

EIGENAAR: SUPER HVA

Adres: ZOMERDEEF 2 2360 OUD-TURNHOUT

OPDRACHTGEVER: IDEM

Adres: _____

INSTALLATEUR: IDEM

Adres: _____

BTW of IK: 422.584.557

Datum van het onderzoek: 17.04.2003 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen: WERKWIJZIG

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3 x 400/230 V

Bescherming van de aansluiting out. max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 11 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type 2540A/130 mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 3

RA: 98.50 Ohm; RI tot 210.00 MOhm

BESCHRIJVING: kring 1: 4 polig automaat 32 A -> drif. Hoofk 32 A - 6 mm²

kring 2: 4 polig automaat 16 A -> drif. Hoofk 16 A - 2.5 mm²

kring 3: 2 polig automaat 16 A -> 2 Hoofk mono 16 A - 2.5 mm²

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: GEEN

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeelers

naam:

handtekening:

B T V/21

Marc De Baerdemaeker

1

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ABS werd verzegeld en de éénraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17.04.2004 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,