



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een industriële of ermee gelijkgestelde laagspanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum: 28/03/2024	Inspecteur: Bavo Poelvoorde	Mentor: Manuel	Installateur: Passiemmo Comm. V.
ID-label:		Klantreferentie:	
Merk en type meettoestel: Metrel ET61557	Serienummer: 19481241		
Datum verslag: 29/03/2024			
Plaats van het onderzoek		Eigenaar	
Straatnaam	Van Cromphoutstraat	Naam	Passiemmo Comm. V.
Huisnummer	21	Straatnaam	Van Cromphoutstraat
Busnummer		Huisnummer	21
Postcode	9230	Busnummer	
Gemeente	Wetteren	Postcode	9230
Land	België	Gemeente	Wetteren
		Land	België
		Installateur	
		Naam	Passiemmo Comm. V.
		BTW nr.	BE 0659 896 146
		Telefoonnummer	+32 9 231 75 92
		E-mail	kristof@immo-zone.be
Type			
Lichte industrie			
Aard onderzoek			
Controlebezoek van een bestaande niet-huishoudelijke elektrische installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5 en 4.2.4.4.			
Gegevens van de installatie			
Uitwendige invloeden: Invloedsfactoren niet aanwezig, zie inbreuken			
NAZICHT VAN DE INSTALLATIE			
Beschrijving van gecontroleerd deel van de installatie	Uitvaartcentrum		
De controle omvat meerdere verdeelborden	Ja		
Aanwezig netsysteem	TT via openbare teller		
	SN teller: 1SAG3100311816		
	Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm²		
	Max beveiliging: 40 A		
Beschrijving aardingsinstallatie	Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders		
Beoordeling elektrische schema's	Schema's niet in orde, zie inbreuken voor details.		
	Zie schema's in bijlage van dit verslag		
Afschakelvermogen hoofdbeveiliging op ALSB	3kA DNB	Noodnet	niet van toepassing
Kortsluitvermogen normaal Max.	Berekende waarde : 3kA DNB	Kortsluitvermogen noodnet Max.	
Voedingskabel type + sectie	EXVB 4X10		
Filiatie	Nee		

VERDEELBORDEN

1	Omschrijving: ALSB	
Opmerkingen (Nederlands): I12.09: Inwendige bekabeling is uitgevoerd met soepele geleiders: de uiteinden zijn van gepaste samenknijpende hulzen te voorzien (of evenwaardig) (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.1.).		Opmerkingen (Frans): I12.09: Le câblage électrique interne est réalisé au moyen d'éléments conducteurs souples: les extrémités doivent être munies de cosses (Livre 1 Sous-section 5.2.6.1.).
2	Omschrijving: Bord 1 achterbouw	
Opmerkingen (Nederlands): I12.09: Inwendige bekabeling is uitgevoerd met soepele geleiders: de uiteinden zijn van gepaste samenknijpende hulzen te voorzien (of evenwaardig) (Boek 1 Onderafdeling 5.2.6.1.).		Opmerkingen (Frans): I12.09: Le câblage électrique interne est réalisé au moyen d'éléments conducteurs souples: les extrémités doivent être munies de cosses (Livre 1 Sous-section 5.2.6.1.).
3	Omschrijving:	
Opmerkingen (Nederlands):		Opmerkingen (Frans):

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN TESTEN

Spreadingsweerstand van aarding	20,1 Ω
Continuïteitsmeting	Niet OK
Testen proefknoppen DSI	OK

Kortsluit en isolatiemetingen:

Verdeelbord/kring/stopcontact	Icc max (kA)	Icc min (kA)	Riso (MΩ)
ALSB	3kA DNB	0,384	0,101

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

I11.03 De hoofdequipotentiale verbindingen zijn onvolledig, niet aangesloten of hebben niet de vereiste doorsnede. (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.1.)

I11.04 De bijkomende equipotentiale verbindingen zijn onvolledig, niet aangesloten of hebben niet de vereiste doorsnede (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.2.).

I11.13 De continuïteit van de beschermingsgeleider van het stopcontact is te herzien (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.3.g. & 5.4.3.5).

I12.03 Niet gebruikte opening(en) in het bord zijn niet afgedicht (Boek 1 Onderafdeling 5.1.4.& 4.2.2.3.& 5.3.5.1.a.).

I14.09 Leidingen zijn te bevestigen met aangepaste bevestigingsmiddelen (Boek 1 Afdeling 5.2.2. & 5.2.9.)

I14.10 De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen, kabelgoten geïnstalleerd worden; (Boek 1 Onderafdeling 5.2.9.3. & 5.2.9.6.)

I14.17 De niet-gebruikte leidingen verwijderen of aan de uiteinden te isoleren.

I18.01 Afwezigheid van conformiteitsverslag vóór indienstelling voor het geheel of een gedeelte van de elektrische installatie en/of periodiek controleverslag uitgevoerd volgens de voorschriften van Boek 1 Afdeling 9.1.1.

I18.02 Het situatieschema van de installatie kon niet worden voorgelegd (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2.1. en 9.1.1.)

I18.03 De tabel van uitwendige invloedsfactoren is onvolledig of ontbreekt op het moment van de controle. Deze dient tevens gehandtekend te worden door de eigenaar of de uitbater van de installatie. (Boek 1 Afdeling 5.1.4. & 9.1.6.)

I18.04 Het stroombaanschema ontbreekt of strookt niet met de werkelijkheid (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2.2. en 9.1.1.)

I19.07 De schakelaars en contactdozen die in wanden zijn ingebouwd, moeten in aangepaste inwerkdozen geplaatst zijn. (Boek 1 Onderafdeling 5.3.5.2. en 5.2.3.4.)

I20.01 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm (Boek 1 Onderafdeling 6.4.5.1.)

N1.03 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.

Besluit

Er is rekening te houden met de inhoud van dit verslag.

☒ Op het moment van de controle werden tekorten vastgesteld t.o.v.

☒ de voorwaarden van

Deze tekorten zijn ☒ bezwarend. Er is onverwijld gevolg te geven. Een herkeuring is zo vlug mogelijk te voorzien (AREI Boek 1 Onderafdeling 9.1.3.1.) 28/3/2025

☒ Indien goedgekeurd: De installatie dient opnieuw gekeurd te worden uiterlijk op AREI Boek 1 afdeling 6.5.2., alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding volgens Boek 1 van het AREI (KB 08/09/2019).

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Bavo Poelvoorde

Bavo Poelvoorde

Bavo Poelvoorde
ACEG VZW - #284

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.1.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.

Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481



























