



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR.:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: ACENSTRAAT 4
MEERBOUT

EAN:

Ref.:

Teller nr.

Index:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

Datum van het onderzoek: 12/04/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: WINKELRUIMTE

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86 84

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting AUT 32 A

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 16 mm²

Alg. schakelaar: type DIFF 40A/30mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 14; RA: 4,6 Ohm; RI tot 7,10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: GEEN MEERWIJZIGING GEMAAKT

BESCHRIJVING: BORD TELER

PENAUTOMAAT 20A 25MA x 105T

PENAUTOMAAT 16A 4,5-25MA x 105T

DIT MEERWIJZIGINGS VERSLAG MAG GEBRUIKT WORDEN VOOR VERKOOPT

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

KABELKLEEMREKEMENTEN TE VOORZIEN VOOR PENAUTOMAAT

LOSSE VOED DRAAD IN BUIS / KABELGOOT

VERDRINGSBANG TE VOORZIEN

AUTOMATEN TE BENOMMEN

EEN DRIPS EN SITUATIE SCHEMA'S TE VOORZIEN

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op 5 JAARLIJKE MEERWIJZIGING

DE AGENT-ONDERZOEKER: LV 230 VANHEERS
nr. + naam + handtekening

De directeur,