



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : Lazengstraat 156 / 1.08
Hasselt

EIGENAAR : _____

Adres : _____

OPDRACHTGEV : _____

Adres : _____

INSTALLATEUR : _____

Adres : _____

BTW of IK : _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 7/6/2007 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - overdracht eigendom: Type der lokalen : Appartement

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 _____

Aansluiting : Spanning 400 V Bescherming van de aansluiting max A

Voedingskabel hoofdbord : XVB 5 X 16 mm² Alg. schakelaar : type diff 40A Boma

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT _____

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 20 ; RA : op algemene Ohm; RI tot > 10 MOhm

BESCHRIJVING : 2e bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso _____

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : 1

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam :

handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 7/6/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : 180
nr. + naam + handtekening

De directeur,