

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

LEENDERS JP
ENGELSTRAAT 47
3630MAASMECHELEN
0497/527336

O. ref.:
U. ref.: 36/060310/06 VERSLAG NR.:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Oude Baan 614
Opgrumbij - Maasmechelen
EIGENAAR: Theunisz
Adres: Merodeaan te Lanaken
OPDRACHTGEVER: Idem
Adres:
INSTALLATEUR: Idem
Adres:
BTW of IK:

STROOMLEVERANCIER: Intelectia
Ref.:
Teller nr.:
Index:

Datum van het onderzoek: 10/3/06 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 274) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (F.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: HUI
Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: mege 4p A
Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm² Alg. schakelaar: type diff. 40A/30mA
Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 19; RA: 21 Ohm; RI tot 20 MOhm

ESCHRIJVING:
Zie bijgevoegde schema's
13/4/06

Table with 2 columns: Vastgestelde inbreuken en/of nota's: Geen; PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK. Includes fields for 'gezien op', 'de aangestelde van de stroomverdelers naam', and 'handtekening'.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT
1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10/3/2031 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening 36 Leenders JP De directeur,