



J. VAN HEMELEN
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

Ref. verslag

RAP 00 10051026 -31)

Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw) - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/
uitbater - Naam

Voornaam

Postnr

Adres

Lekebeke straat 3

Gemeente

Nieuwpoort

Installateur

Deblaeu

Gemeente

Roeselare

BTW-nummer

□□□□□□□□□□□□□□□□

of identiteitskaartnr.

- - - - -

Uitreikingsdatum

-- / -- / --

Gemeente

Plaats van onderzoek

Postnr.

Adres

idem blok F app 502

Gemeente

EAN-code

547448860006790352

Elektriciteits-
verdelers

e Installatie

tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten

wooneenheid (huis, appartement, andere)

huishoudelijke werkeenheid

gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting

Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen

U_{nom} (V ac/dc)

2 x 230V

500mA

1 x 2 x 32 p

Ø voedingskabel (mm²)

16mm²

3 x 2 p 11A

5 x 2 p 20A

I_{nom} aansluiting (A)

40A

30mA

4 x 2 p 20A

Type alg. schakelaar

Aantal borden

1

30mA

4 x 2 p 20A

Aantal eindstroombanen

13

Type aardelectrode

EDTC J. VAN HEMELEN

Algemene diff.stroom.inr.

40A 30mA

KEURINGSORGANISME VZW

Bijkomende diff.stroom.inr.

40A 30mA

INSPECTEUR - 22

DANNY DEBLAEU

Vaste verwarmingsstoestellen (aantal - kW):

Metingen

Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titulaires is

Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01

Aardspreidingsweerstand :

Ω Isolatieweerstand (250/500/1000V) :

MΩ

Werking differentieelstroominrichting :

OK NOK

Continuïteit PE-geleiders & equipot.:

OK NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Geen

Opmerking: 3 niet gelte stoppen zijn geplaatst bad-douches - kerke toestellen zijn niet geplaatst

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP ___ / ___ - ___

Besluit

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd. De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór : ___ / ___ - ___

Volgend controlebezoek uiterlijk op :

26/10/2024

Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)

Deblaeu Danny 35

Datum onderzoek:

26/10/2024

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

RAP-E-901 (01.07.2008) 19130

