

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 195/200830/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : 2500 Lier

Rivierstraat 43

EIGENAAR : Coen

Adres : _____

OPDRACHTGEVER : idem

Adres : _____

INSTALLATEUR : _____

Adres : _____

BTW of IK : _____

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 30/08/10 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~controlebezoek~~ volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 274) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (I.P. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie : Nieuwe ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Verlepis~~ ~~Verzanding~~ : Type der lokalen : woning

Begin werken : Fundering vóór op 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - ~~AREI art. 86~~

Aansluiting : Spanning 24130 V Bescherming van de aansluiting auting 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm² Alg. schakelaar : type ADS 40A/300mA

Type van de aardelektrode : lus ~~barren~~ ~~pennen~~ ~~horizontale geleider~~ Schema : TT

Aantal borden : 2 ; Aantal eindstroombanen : 15 ; RA : 7 Ohm; RI tot 710 MOhm

BESCHRIJVING :

Zie één draadschema + situatiediagram

Vastgestelde inbreuken en/of risico's: geen

Nota : * Verlichtingskabel en badkamer meubels zijn nog niet geplaatst
* geen isolatiemeting uitgevoerd op bring zonnepanelen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	_____
de aangestelde van de stroomverdelers	_____
naam :	_____
handtekening :	_____

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

- BESLUIT**
- 1 De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 30/08/2015 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - 2 De installatie is niet conform. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : 195 Van Raust R.

nr. + naam + handtekening

André Van Raust

De directeur,