

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	Paul Gnan h
Datum	23/02/13
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN
WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controleonderzoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens: AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : ☐ Nieuwe / ☐ Uitbreiding / ☐ Voorlopig / ☐ Bestaande / ☐ Verzwaring / ☐ Splittoeg meter / ☐ Spanningswijziging / ☐ Verkoop wooneenheid

Type der lokalen : akt

Plaats van onderzoek: Ward 8.01 Mechels stud 235

Eigendom van :

Opdrachtgever: Wauwens Elektro

Installateur : 9320 Arendonk

BTW: 411839 246 ID-kaart: 1 Uitoereikt te: 1 Datum:

Onderzoeker: Bartels Datum van onderzoek: 14-10-12

BESCHRIJVING

Dienstspanning: 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N Max. Beveiliging: 40 A Omschakelaar stand:

Hoofdbeveiliging: Zek. : Schak. :

Meter-bordverbinding: kabeltype: KVVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10

Voedingsbekabeling: kabeltype: aantal geleiders: doorsnede: mm²

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig

Aardelektrode: Type : lus / bearen / ponnen / horizontale geleiders Sectie : 30 mm² Spreidingswaarde : 0

Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 13 Algemene isolatieweerstand : 40 MO

Diff. schak.: algemene: 2f 40A-300 mA bijkomende: ep 40A-300 mA

werking testknop : ~~in orde~~ - niet in orde controle foutloos : in orde - ~~niet in orde~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materiaal : in orde - ~~niet in orde~~

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N | Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

RESULT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het ARIEL.

De installatiedient opnieuw gecontroleerd door dezelfde organisatie - uiterlijk op : 04/10/38
zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging
of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatiemag / mag niet in dienst gesteld
worden / blijven indien zonder verfraging wordt volgeaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste
maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker.

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Baak 405-3020501-49

In elke wijziging aan de elektr. installatie te verrijden in het dossier;

1) dit proces verbaal te bevestigen in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te leveren over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUBBARD, o. 1807-1808. Krachten en ARI bent u verpicht.
() omvattings de reuker van de omvattings Zaken directie eldrecht.

60624620