

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tel. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15

1000 Brussel

Tel. 02 230 81 82

Fax 02 230 80 08



BTv OVL

Filip Van Damme (FVD165)
0479 / 98 53 65PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIEADRES INSTALLATIE: Gentstraat 117
9300 AalstEIGENAAR: De Huyser / De Bultexij
Adres: idem

OPDRACHTGEVER: De Jonge BVBA

Adres: Ten Bultenlaan 27

INSTALLATEUR: 9400 NINOVE

Adres: idem

BTW of IK: 0428 249 555

EAN: DNB

Ref.: Teller nr.

Index:

Datum van het onderzoek: 27/5/2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 362) (K.B. 2.6.2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~verkoop wooneenheid~~ Type der lokalen: Appartement

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 1X 230 V

Bescherming van de aansluiting Aut 17AX 40A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type diff 300 mA / 40A

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~pennen~~ - ~~horizontale geleider~~

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 9

RA: 2,65 Ohm; RI tot > 0,5 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

Zie pluma's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: geen

Nota's lichtarmaturen, bad, douche en badkamermeubel
nog niet voorzienPROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. ①

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27/5/2034 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,