


ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: APPELLO DELLE STRA 51

APPELLO

EIGENAAR: DE BRUYN M.J.

Adres: idm

OPDRACHTGEVER: M. POTS LUC

Adres: Tuekenlei, 13, L'Esplan

INSTALLATEUR: idm

Adres: _____

BTW of IK: BEO 134347963

EAN: 549448820062880297
Ref.: _____ Teller nr. 34533588
Index: 3986, OKW!

Datum van het onderzoek: 4/3/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~bezoek volgens:

(AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~AREI art. 276bis~~) (~~ARAB art. 262~~) (K.B. 2.6.2008) (I.P. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: ~~Nieuwe~~ Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting (cont. 2/40 A)

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type Chiff/40A-3vrm II

Op de van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 18; RA: 16,5 Ohm; RI tot 700 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Zie schema's (in bijlage)

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: _____

Gezien

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 4/3/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden omdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,

mede

BUREAU VERBRUGGHEN

Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

0475/623096

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 15/090205/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : BELLESTRAAT 51
APPLIGON

EIGENAAR : DE BRUYN MARIA-JEROME

Adres : idem

OPDRACHTGEVER : M. Pels

Adres : Pochemeteb, 13, b'leem

INSTALLATEUR : idem

Adres : _____

BTW of IK : BE 0134341963

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index : _____

Datum van het onderzoek : 5/12/2009 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek ~~controlebezoek~~ volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2000) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : ~~Nieuwe~~ ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid. Type der lokalen : Woning

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting (autome 40 A)

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 16 mm² Alg. schakelaar : type 01/140A

Type van de aardelektrode : lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 3 ; RA : 16,5 Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING :

Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S :

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam :
handtekening :

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 5/12/2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De directeur,