

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 19/11/2025

Inspecteur: Christoph Ghys

Mentor:

Installateur: Holloway, Kevin

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0891 955 877

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3155

Serienummer: 21251293

Datum verslag: 19/11/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Stationsstraat
Huisnummer	269
Busnummer	2
Postcode	9550
Gemeente	HERZELE
Land	België

Eigenaar

Naam	Van der Eecken - De Boeck
Straatnaam	Stationsstraat
Huisnummer	269
Busnummer	2
Postcode	9550
Gemeente	HERZELE
Land	België

Installateur

Naam	Holloway, Kevin
BTW nr.	BE 0891 955 877
Telefoonnummer	+32 494 70 40 40
E-mail	holloway.kevin@telenet.be

Type : woning

EAN : 541448820064168225

Teller Nr. : 1SAG3100770654/1SAG3100770699

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 2
Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.
Spanning: 3~230V
Aantal kringen: 15+2
Meter / bord verbinding: 10 mm²
Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 2,71 MΩ

RE: 3,88 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

$I\Delta$ (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	I_{Δ}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40	22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK	
30	40	22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK	
300	40	22,5kA2s (3000A)	A	2	NVT	NVT	

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

VB Exclusieve nacht:

nota/note 12: De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 19/11/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 12:09 tot 13:14

De inspecteur Christoph Ghys

Christoph Ghys
ACEG VZW - #285

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 19/11/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.







