

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44

2000 Antwerpen

Tel. 03 216 28 90

Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15

1000 Brussel

Tel. 02 230 81 82

Fax 02 230 80 08

O. ref.: 406ms

U. ref.:

VERSLAG NR.: 111/09032105

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Huelberghstraat 13
9340 Leke

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER: Electriciteitsbedrijf Leke

Adres: Huelberghstraat 40 9340 Leke

INSTALLATEUR: idem

Adres:

BTW of IK: BE: 434.232.504

STROOMLEVERANCIER: DNB

Ref.: Teller nr.

Index:

Datum van het onderzoek: 28/09/2007 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: Algemene delen 13 F

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3N400V V Bescherming van de aansluiting Aut. max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Diff. 40A/30mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - penen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 8; RA: 1,80 Ohm; RI tot 250,00 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie aansluitschema & situatieschema

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

NOTA: - Verlichtingsarmaturen, verwarmingsarmaturen & branddetectie mag niet aangesloten.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. 1

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/09/2007 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER: 406ms
nr. + naam + handtekening

De directeur,