

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

0475/623096

STROOMLEVERANCIER: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 15/041130/0

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Winkelcentrum, 15, Meer

EIGENAAR: M^r Meert Isabelle

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: M^r Van der Gucht

Adres: Winkelcentrum, 15, Meer

INSTALLATEUR: iden

Adres: _____

BTW of nr.: 738 181 509

Datum van het onderzoek: 30/11/2009 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controle~~ volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (I.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.) _____

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ : Type der lokalen: app 02.01

Begin werken: Fundering ~~voor~~ na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voor~~ na 1.10.81 - ~~1-1-83~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting (cont m^r 40 A)

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 10 mm² Alg. schakelaar: type diff 4017

Type van de aardelektrode: lus - ~~baren~~ - ~~penen~~ - ~~horizontale geleider~~ Schema: TT _____

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 16 ; RA: 1,5 Ohm; RI tot 20 MOhm

BESCHRIJVING: _____

Zie schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: _____

Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op _____

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: _____

handtekening: _____

NOTA: Bij de eerste badkamer met bel hebben inrichting en verlichtingsarmaturen nog te plaatsen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 30/11/2009 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. ~~De installatie is niet conform.~~
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 15 G
nr. + naam + handtekening

De directeur,