

0000717



Belgische Industriële Controle v.z.w.

Brabant : Oorlogskruisenlaan 126 bus 12 - 1120 Brussel.
 Hainaut : Parc Initialis, Avenue Descartes 2 - 7000 Mons.
 Limburg : Grote Baan 76 bus 1 - Houthalen - Helchteren.
 Liège : Rue Grand-Vinâve 61 - 4101 Jemeppe.

Tél. 02/245.46.95 - Fax. 02/215.12.78
 Tél. 065/32.15.51 - Fax. 065/32.15.77
 Tél. 011/60.44.20 - Fax. 011/60.44.19
 Tél. 04/234.17.00 - Fax. 04/234.17.80

B.T.W. BE 406.671.312

Erkend Controle-Organisme

VERTROUWELIJK

Bankrekening : 340-0298168-28

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS-INSTALLATIE

Verslag Nr. 18102003 P001
 Datum van onderzoek : 18/10/2003
 Eigenaar : Dhr./Mevr. Sempels - Inchaung
 Adres : Sempels - Inchaung

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk :

Naam - Voornam : GLCPBTW/I.K.nr : 443852073Adres installatie : Halsbeek M. Van der Straet

Soort controle :

A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI Art. 270.

B) Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische LS installatie voor verzwarende van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01.07.1992.

Soort installatie :

(Wooneenheid) (Huishoudelijke werkeenheid) (Gemeenschappelijke delen) (Werfaansluiting) (.....). Art 86 of 87

Voedingsspanning = N 400 V/3 x 230 V/3 x 400 V/3 N 400 V.Beveiliging aansluiting = HandelskopVoedingskabel hoofdbord = 4 X 10 mm².Aantal borden = 1 Aantal eindstroombanen = 15Algemene lastschakelaar = 40 A.

Metingen

Ri = 7.10 Megohm.Ra = 15 Ohm (piketon/lus).Aardingscontinuïteit = ☒ in orde ☐ niet in orde

Differentiële :

I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _d (A)	Beveiligde kringen	I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _d (A)	Beveiligde kringen	I _n (A)	I _{cc} (kA)	I _d (A)	Beveiligde kringen
40	3	0,3	15	40	3	0,3	9				

Beschrijving :

Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties	Kringen	Beveiligingen	Secties
2	16A	1,5									
1	32A	6									
12	30A	3,5									

INBREUKEN : (zie codes op keerzijde)

OPMERKINGEN : Badkamer/douche : sanitaire installatie niet gerealiseerd op dag van controle.

Hoofdequipotentiele verbindingen : ~~niet~~ geïnstalleerd - ~~niet~~ verbonden

Supplementaire equipotentiele verbindingen : niet zichtbaar - bestaat volgens verklaring van verantwoordelijke voor het werk - ~~niet~~ geïnstalleerd - niet verbonden.

De hoofd-differentieel ☒ werd verzegeld ☒ het 1 draads- en situatieplan werd voor gezien ondertekend.

BESLUIT A : De installatie ☒ is ☐ is niet conform met de wettelijke voorschriften.

BESLUIT B : De installatie ☐ is ☐ is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De installatie van vóór 01/10/81 ☐ is ☐ is niet conform met de wettelijke voorschriften.

De werken nodig om de vastgestelde inbreuken te elimineren dienen zonder uitstel te worden uitgevoerd opdat, indien de installatie in dienst zou blijven, deze geen gevaar zou vormen voor de personen en goederen.

VOLGEND ONDERZOEK AANVRAGEN VÓÓR

Indien deze tweede controle geweigerd wordt, zal een copie van dit verslag naar de Administratie Elektrische Energie verstuurd worden.

Inspecteur (naam + handtekening)

Klant (naam + handtekening)