

## VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN / OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN GASINSTALLATIE

### Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek:	Helmstraat 122, 2140 BORGERHOUT					
Eigendom van:	Krista Berghs					
Opdrachtgever:	Purobest, Herderstraat 12, 2840 RUMST					
Type lokaal:	Gesloten woning	DNB:	Fluvius	Merk teller:	Metrix (G4) (Open)	
EAN-code installatie:	541 448 820 039 927 741	Nr. teller:	7AMX2124238647	Index:	324,0107 m <sup>3</sup>	
Installateur:	niet gekend					
BTW-nr.:	/					

### Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van de van toepassing zijnde reglementering – Interne procedure QPRO/GAS/001	
Basis onderzoek:	Controle van de dichtheid van de leidingen; Regels van goed vakmanschap
Bijkomende info:	/
Herkeuring op:	/

### Algemene gegevens gasinstallatie

Type installatie:	Bestaande installatie	<b>Overzicht van de aangesloten toestellen:</b>	
Type gas:	Aardgas type H (20 mbar)	<input type="checkbox"/> CV-toestel type B	Aantal: /
Voedingspunt:	Openbaar gasnet	<input checked="" type="checkbox"/> CV-toestel type C	Aantal: 1
Aantal aangesloten toestellen:	2	<input type="checkbox"/> Gaskachel / Gashaard	Aantal: /
Gebuurde materialen:		<input checked="" type="checkbox"/> Kookfornuis	Aantal: 1
<input checked="" type="checkbox"/> Staal	<input checked="" type="checkbox"/> Koper	<input type="checkbox"/> Oven	Aantal: /
<input type="checkbox"/> PLT	<input type="checkbox"/> PE	<input type="checkbox"/> Doorstromer	Aantal: /
<input checked="" type="checkbox"/> Metalen flexibel	<input type="checkbox"/> Elastomeren slang	<input type="checkbox"/> Stralingsverwarmer	Aantal: /
<input type="checkbox"/> Andere: /		<input type="checkbox"/> Andere: /	Aantal: /

### Berekeningen en metingen

Effectief drukverlies tot stopkraan:	Niet van toepassing	<b>Verloop van de dichtheidsproef</b>	
Uitvoering dichtheidsproef:	Op de gehele installatie Met analoge debietmeter	Druk of index bij start dichtheidsproef:	324,01 mbar resp. liter (*)
Plaatsbepaling van de lekken:	Met schuimvormend product	Duur van de dichtheidsproef:	15 minuten (**)
		Druk of index bij einde dichtheidsproef:	324,01 mbar resp. liter (*)


(\*) Druk in mbar bij gebruik van de manometer / Index in liter bij gebruik van de debietmeter

(\*\*) Uitvoering met debietmeter: minstens 10 minuten voor gasmeter type G4/G6 ; niet toepasbaar voor gasmeters groter dan of gelijk aan G16

### Controles

Dichtheidsproef:	In orde	Plaatsing toestel(len):	/
Mechanische weerstandsproef:	/	Staat toestel(len):	/
Plaatsing leiding(en):	/	Plaatsing afvoer(en):	/
Staat leiding(en):	/	Staat afvoer(en):	/
Stookplaats:	Niet van toepassing	Schema's vs uitvoering:	/

**BESLUIT:** De installatie dient ten laatste opnieuw gecontroleerd te worden: na elke wijziging of uitbreiding

<b>Aantal bijlagen:</b>	Isometrisch schema	/	
	Bijlagen - Cerga - getuigschrift:	/	
	Bijlagen - Cerga - controleverslag:	/	
	Bijlagen - Cerga - checklist:	/	

### Visum controleorganisme:



ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be



**Beschrijving van de (kleine) gasinstallatie – leidingen:** Zie isometrisch schema

/							
---	--	--	--	--	--	--	--

(\*\*) Positieve waarde indien het leidingdeel stijgt, negatieve waarde indien het leidingdeel daalt (netto gezien)

**Beschrijving van de gasinstallatie – algemeen:**

vertrek meter DNB CU 28 - overgaand Fe , niet zicht baar , bereikbaar rest gedeelte leidingen.  
Metalen flexibel kookfornuis - Whirlpool BE II2E+3+ - 7,2kW  
Cu ketel badkamer Vaillant VCW BE 286/5-3 A R4 - C ? - 24kW - I2E (S)

**Beschrijving van de installatie – toestellen:** Zie isometrisch schema

/							
---	--	--	--	--	--	--	--

**VASTSTELLINGEN: Opmerkingen**

- A - Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
  - A1 - Alle leidingen in ruimtelijke schikking 1, 2 en/of 3 zijn bereikbaar op het ogenblik van de keuring. Deze moeten ook steeds bereikbaar blijven.
  - Extra opmerkingen of bijkomende uitleg:  
Algemeen :
    - Druktest kan enkel uitgevoerd worden met meter DNB - Het is aan te raden een T-stuk met metalen stop te plaatsen en test digitaal te laten uitvoeren.
    - Algemeen aanleg installatie , toestellen, afvoer kanaal / toevoer en leidingwerk geen kennis van , geen dossier aanwezig.
- Niet conform de normen die van toepassing waren.

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

- Geen inbreuken.





## BIJLAGE - GASINSTALLATIE

### Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek: Helmstraat 122, 2140 BORGERHOUT



Handtekening agent-bezoeker:



## BIJLAGE - GASINSTALLATIE

### Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek: Helmstraat 122, 2140 BORGERHOUT



Handtekening agent-bezoeker:

