

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.: DEBECKER BRAM
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0496/34.84.75
e-mail: bramdebecker@hotmail.com



ProKo.: LS09
Verslagnr.: 5713013
Voorl. verslagnr.:
Datum: 28/10/2021

Klant / Opdrachtgever:

DEBECKER BRAM
LANGSTRAAT 24A
2223 SCHRIEK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 584 DEVOS JONAS
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: DEBECKER BRAM **Adres:** LANGSTRAAT 24A
2223 SCHRIEK
Installateur/verantw. werk: Naam: DEBECKER BRAM **Adres:** LANGSTRAAT 24A
2223 SCHRIEK **B.T.W.:** /
Adres installatie: DEBECKER BRAM LANGSTRAAT 24A SCHRIEK 2223 **Private HS-cabine:** NEE
Type installatie: wooneenheid **Toestel/Install. ID:** 2021/10/28_LANGSTRAAT
24A
EAN nr.: ONBEKEND **Leverancier:** **Teller nr.:** **Nachtteller nr.:**

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5) **Afwijking deel 8 Boek 1 *:** toegepast
Kies een item.

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 28/10/2021 **Volgende controle binnen** 300 **maand of uiterlijk vóór** 31/10/2046 **Installatiedatum:** tussen 01/10/1981 en
01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen,
zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** geplaatst **Isolatieplaat:** aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 40A **Alg. scheidingsschak.:** alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 2 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: DNB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardverbinding: aard: individueel **bereikbaarheid:** in orde
Aardelektrode: type: lus **sectie:** 25 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 40A/300mA **bijkomende:** 4p 40A/30mA
Eëndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 20

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 309 MOhm **Spreidingsweerstand:** 6.24 Ohm
Testknop diff.schak.: OK **Controle foutlus:** OK **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** OK
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: OK **onrechtstreekse aanraking:** OK
Bescherming tegen overstroom: OK **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** OK

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

- De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
- De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
- De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,


Ir. G. Croes**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf