

**VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.271 en het van M.B. 04/12/2006
Onderzoek conform interne procedures 23 en werkvoorschrift E006**

Datum onderzoek	24/06/2019	Verslag N°	JH 2019-0470	Fac		ID	
Adres installatie	Vredestraat 135 bus 1, 2300 Turnhout						
* Eigenaar of DNG							
* Opdrachtgever							
* Installateur					BTW	/	
* DNB	Fluvius	EAN Ref.					
* Teller N°	12632115	Index dag	60466,1 kWh	Index nacht	/		
* ID meettoestel	METREL type 3102						

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
F+N 400	Aangeboden, 1,4 Ohm	> 0,5	Pennen	
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Voedingskabel : type en $\emptyset$	Borden	Eind - stroombanen
Teco/onbekend	40A/300mA/2P	Onbekend	1	4
2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Begin der werken	<i>Funderingen</i>	Voor	01/10/1981	
	<i>Installatie</i>	Voor	Na	01/10/1981
Voorschriften	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) Art. 271 – art. 86 – art. 271 bis			
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie. Dit betreft een vernieuwde elektrische installatie in een bestaand appartement.			
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.			
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.			

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN
<i>Geen.</i>

4.- BESLUIT
1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn, en uiterlijk op 24/06/2044 (25 jaar na datum van het verslag.). - De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren -werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraadschema (s) werd (en) opnieuw geïnviseerd.

De inspecteur
Joris Hendrickx

Vr. De directeur,