

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 5610401/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Steenstraat 44

Lanaken

EIGENAAR: Carl Holtappels

Adres: St

OPDRACHTGEVER: Penders el. bda

Adres: Hermanlaan 44, Plasmechel

INSTALLATEUR: St

Adres: St

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 21/11/2010 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: _____

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 Waarcentraal

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting Pro 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 5 X 10 mm² Alg. schakelaar: type Diff. 40 A 10.3 A

Type van de aardelektrode: tu - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT _____

Aantal borden: 4; Aantal eindstroombanen: zie schema; RA: 11 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: /

BESCHRIJVING: _____

Voor eindstroombanen zie schema's

In diff. 40 A 10.3 A algemeen

In diff. 40 A 10.3 A (A - II) Bed 1

Bed 3 diff. 40 A 10.3 A algemeen

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

Nota: Bord tuinverlichting niet in deze planning inbegrepen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draad- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/11/2010 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

56 Penders Jean

De directeur,