

Nr. 004799



# Belgische Industriële Controle v.z.w.

Brussel : 126 bus 12 - Cortogskruisenlaan - 1120 Brussel  
 Bergen : Parc Initialis - 2 - Avenue Descartes - 7000 Bergen  
 Luik : 61/63 - Rue Grand-Vinave - 4101 Jemeppe

Tel : 02/245.46.95 Fax : 02/215.12.78  
 Tel : 065/32.15.51 Fax : 065/32.15.77  
 Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80

Bankrekening : 3401298164-28 B.T.W. BE.406.671.312

- VERTROUWELIJK -

## CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNING INSTALLATIE

(Controle uitgevoerd volgens de interne procedure PRO-INS-E-01)

Verslag Nr. : 06/2004 09 29/08 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk  
 Datum van onderzoek : 29 09 2004 Naam - Voornaam : STA  
 Eigenaar Naam - Voornaam : ALG. BOUW O.M.P. BTW N°/I.K. NR. : 453.525.376  
 Adres : 60 STRAATY F en Co Adres installatie : BRUXSTRATE 121  
Scheldelaan 10 840 Zandkoren SINT-JOBIM' T. 6006

### SOORT CONTROLE :

- A) Conformiteitsonderzoek van een huishoudelijke elektrische LS-installatie voor het onder spanning zetten op basis van de voorschriften van het AREI. *Geleg. REVIS*  
 B) Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische LS-installatie voor verzwaren van het aangesloten vermogen op het openbaar distributienet - KB van 01-07-1992.

### INSTALLATIE :

(Woneenheid) Gemeenschappelijke delen (Anderen : App. Geleidel. R. Art. 86/47)  
 Verdelcr : Stactabel Aansluiting volgens kabeling van het bord : Spanning : 230V V.  
 Voeding van het hoofdbord : 4 X 16 mm<sup>2</sup> Beveiliging aansluiting : 4 A.  
 Voedingscolonne : 4 X 16 mm<sup>2</sup> Algemeen luitschakelaar : off A.  
 Aantal borden : 1 Aantal eindkringen : 16 R<sub>1</sub> = 6 Ω R<sub>nor</sub> = 50MΩ  
 Soort aarding : lus - piken

Differentieel	I <sub>a</sub> in A	I <sub>cc</sub> in kA	I <sub>A</sub> in A	Beschermde kringen	I <sub>a</sub> in A	I <sub>cc</sub> in kA	I <sub>A</sub> in A	Beschermde kringen	I <sub>a</sub> en A	I <sub>cc</sub> in kA	I <sub>A</sub> en A	Beschermde kringen
<u>off</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>Alle</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>T-L</u>				

### BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
<u>A + B</u>	<u>D16 ACU 3NA</u>	<u>16</u>			
<u>C</u>	<u>D32 ACU 3NA</u>	<u>6</u>			
<u>D - L</u>	<u>D20 ACU 3NA</u>	<u>2,5</u>			

### INBREUKEN :

geen

NOTA'S : - De Algemene differentieel  was reeds verzegeld  werd verzegeld  kon niet verzegeld worden.  
 - De schema's  werden ondertekend  werden niet ondertekent.

### BESLUIT :

De installatie  is conform met de wettelijke voorschriften.

Volgende onderzoek : 29 9 2004

- a - De installatie is conform, desondanks moet er een gevolg gegeven worden aan de vermelde opmerkingen.  
 b - Gezien de elektrische LS installatie niet conform is moeten de nodige werken voor de eliminatie van de gevonden inbreuken of opmerkingen zonder uitstel uitgevoerd worden en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.  
 c - Het erkent organisme die de controle uitvoerde zal zich terug aanbieden voor: ..... teneinde te controleren dat de vastgestelde inbreuken geëlimineerd werden.  
 d - Indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal (overeenkomstig met het art. 276/2) een kopie van dit verslag naar de ambtenaar van Administratie Elektrische Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden

Inspecteur (Naam + Handtekening)  
 In Opdracht van CIB-vzw

**B.I.C. VLAANDEREN**  
 Wim De Laet  
 E.J. De Vroede

De aanvrager (Naam + Handtekening)