



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl
Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com
Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: P03522102116EN

N 126531

Safety, quality and environmental services

Resi. Code:

☐ Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ Wallonië : Tel.: 081 432 611

11.

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Lid nr.: Aanvrager: De Cock Vera

Verantwoordelijke voor de werken:		Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam:	Naam, Voornaam: <u>De Cock Vera</u>	Naam, Voornaam: <u>De Cock Vera</u>	Naam, Voornaam: <u>Idem</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>Buntstraat 41</u>	Adres: <u>Buntstraat 41</u>	Adres: <u>Idem</u>
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad: <u>3220 Hamme</u>	Post nr. + Stad: <u>3220 Hamme</u>	Post nr. + Stad: <u>Idem</u>
	Tel.:	Tel.:	Tel.:

Basis van het onderzoek: ☒ Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐ ARAB ☐

☒ Art 270	☐ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Woon eenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk	☐ controle	☐ Art 87	☐ Art 278	☒ Huishoudelijke werkeenheden
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ verzwaaring	☐ Art 276bis: verkoop van een woon eenheid	☐ Art 88	☐ Art	☒ Gemeenschappelijke delen
				☐ Art	☐ Art	☒ Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie:

Gegevens verdeler	EAN	☐	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>2454462</u>	Meterstand dag: <u>23710</u> nacht:	☐ kWh excl. nacht meter:	
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.:		
	Ontworpen voor U _n : ☒ 230V ☐ 3x230V ☐ 3N400V	Type aardelektrode:		
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus ☒ pen / baar		
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>40</u> mm ² - Type: <u>KVB</u>	☐		
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>9</u>	Aantal eindstroombanen: <u>9</u>	
	☒ Zie bijlage			

Metingen - testen - controles - verzegeling:

☒ Rechtstreekse aanraking ☒ Onrechtstreekse aanraking ☒ Montage ☐ Toestellen ☒ Materieel ☒ I-/doorsnede ☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: 1,35 Ω ☐ Algemeen isolatieniveau: M Ω ☒ Controle foutlus ☒ Aardingscontinuïteit ☒ Test DSI
Differentieelstroominrichting: ☒ werd verzegeld ☐ was verzegeld ☐ was niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie		Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie		Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen		Visum:

☐ Nihil ☐ Nihil ☐ Nihil

De controle is enkel de zichtbare en bereikbare delen v.d. woning.

Besluit(en):

☐ De nieuwe installatie ~~voldeet~~ ~~voldeet niet~~ aan het AREI.
☒ De bestaande installatie ~~voldeet~~ ~~voldeet niet~~ aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 04/03/2020

• door hetzelfde erkend organisme (**)

(*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

Agent bezoeker:

Naam: Tonneler Bart Agent nr.: 3521 Datum: 04/03/2020

Aantal bijlagen: ☒ Situatieschema(s): 1 ☒ Eéndraadsschema(s): 1 ☐

Voor de directeur generaal: Handtekening

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
(**) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden om de in gebruik zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.