



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be  
☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be  
☐ BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be  
☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be  
☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be  
☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be  
☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be  
☒ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be  
☐ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be  
☐ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: 541 448 890 063 974 897

Teller nr. 30372904-2011

Index: 5512,8 keel

U. Ref.: O. Ref.: Dw 264 Verslagnr.: 264/150805/06

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Geemscraat 10 A  
9220 Hamme

EIGENAAR: Imaluel

Adres: K Astriaallaan 80, 9100 St. Nikolaas

OPDRACHTGEVER: Ecosol

Adres: Zeebeek 15, 9120 Gevelen-waas

INSTALLATEUR: "

Adres: "

BTW of IK: BE 0894.546.371

### ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 05.08.15 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: appartement 1<sup>er</sup>

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 11.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3N000 V Bescherming van de aansluiting aut 25 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type DS40A1300mA/4p

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 12; RA: 28 Ohm; RI tot 50 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: eéndraad - en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

geen

nota: enkel de eendraad - en zichtbare delen werden gecontroleerd

PROCES-VERBAAL VAN HET  
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: David Waterschoot

handtekening:

### BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eéndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05.08.16 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is niet conform.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,  
(nr., naam, handtekening)



David Waterschoot / 264



\* V E R S L A G - R A P P O R T \*

voor de Directeur,