

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma	THERM CLEAN
naam:	
straat en	ONDERHOUD CENTRALE VERWARMING
postcode	FAGGIO DEL GIGLIO DOMENICO
tel.:	
fax.:	KIEZELSTRAAT 17 – 3600 GENK
email:	GSM: 0475/96.29.98
ondernemen	HR: 82759 BTW: BE 638.681.157

klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ Familie ☒ particulier ☐ onderneming
Naam : MOORS THUIS
straat en nummer: KEMPENSTRAAT 24
postcode en gemeente: 36650 ROTEM
tel.:
gsm: +32 486 710177
email:

volgnummer attest: 2020/003
technicus
voornaam en naam:
DOMENICO FAGGIO DEL GIGLIO
erkenningsnr.: SV 02436
datum controle : 28/05/2020
arbeidsduur: van u tot u

adres opslagtank indien verschillend van klant ☒ N.v.t.
naam contactpersoon:
straat en nummer:
postcode en gemeente:
tel.:
gsm:
email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 4450L ☐ ingedeeld, inhoud: L		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L	
☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1		☐ klasse 3 (vanaf 100L) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☐ ondergronds ☒ bovengronds	☐ groeve ☐ niet toegankelijk ☒ toegankelijk ☒ inkuiping ☐ andere:	☐ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☒ andere /rechthoekig	☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie
datum van plaatsing: 07/1985		tanknummer:	
Gestockeerde product : ☒ gasolieverwarming type A ☐ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere :			

KENPLAAT* VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☒ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van
merk: JAGO
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle: 03
norm: NBN/03-001
☒ inhoud: 4450 L ☐ diameter: en lengte:
<i>*Dit is niet de merkplaat of klever die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlareem).</i>

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / /		☒ niet aanwezig	
visuele controle			
toezichtspuit/mangat	staat toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	leidingen en toebehoren
☐ aanwezig	dichtheid toezichtspuit	☐ ok ☐ niet ok	
☐ niet aanwezig	staat deksel	☐ ok ☐ niet ok	
inkuiping	verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
	waterdicht	☒ ok ☐ niet ok	
	koolwaterstofdicht	☐ ok ☐ niet ok	
	algemene staat	☒ ok ☐ niet ok	
opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie, ...)	☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☒ ok ☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja ☒ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja ☒ nee	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☒ ok ☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstructie / andere		☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel I

waarschuings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlareem)	aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
			ok	niet ok
fluit	☒	☐	☒	☐
elektrische sonde	☐	☐	☐	☐
andere:	☐	☐	☐	☐
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)	☐ uitgevoerd hoeveelheid water: cm pH: (<6, inwendige inspectie vereist) geleidbaarheid: mS/cm (>300 mS/cm, inwendige inspectie vereist) bezinksel/slib aanwezig: ☐ nee ☐ ja (ja, inwendige inspectie vereist) ☐ ok ☐ niet ok			
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:			
potentiaalmeting	☒ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☐ uitgevoerd: mV (meest positieve waarde), ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:			

lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlare)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:	controle werking		
		☐ fluïdum	☐ ok	☐ niet ok	
		☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok	
		☐ overdruk	☐ ok	☐ niet ok	
		☐ peilbuis + sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok	
☒ n.v.t.		☐ andere:	☐ ok	☐ niet ok	
akoestisch of visueel alarmsignaal					
dichtheidsbeproeving	☒ n.v.t.	Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.			
	☐ uitgevoerd				
	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBµV onder het vloeistofniveau: dBµV ☐ overdruk, drukverlies: mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode: ☐ opmerkingen:				
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
				ok	niet ok
	peilstok	☐	☐	☐	☐
	mechanisch	☒	☐	☐	☐
	pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	hydrostatisch	☐	☐	☐	☐
ultrasoon	☐	☐	☐	☐	
andere:	☐	☐	☐	☐	
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee					
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.					
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:					
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok					
opmerkingen:					
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
.....					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.				
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstering van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëligd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistofflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren vóór ☒ n.v.t.					
FAGGIO DEL GIGLIO DOMENICO Handtekening erkend technicus :			MOORS THIJS Voor kennisname handtekening klant :		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					