



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 08/02/2024 Inspecteur: Michel Mergan Mentor: Installateur: Afl
ID-label: B.T.W. nr: BE 0890 117 926 Klantreferentie:
Merk en type meettoestel: Metrel Eutest Serienummer: 19491242
ET61557

Datum verslag: 08/02/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Vijverstraat
Huisnummer 8
Busnummer:
Postcode 9920
Gemeente LOVENDEGEM
Land België

Eigenaar

Naam [REDACTED]
Straatnaam Vijverstraat
Huisnummer 8
Busnummer:
Postcode 9920
Gemeente LOVENDEGEM
Land België

Installateur

Naam
STW nr:
Telefoonnummer
E-mail


Type woning

EAN : 54

Teiler Nr.: 23412527

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische installatie van voor 1981 volgens (KB 08/09/2019) - ARI: Boek 1- hoofdstuk 8.4.3, en 4.2.4.3, en 8.2.1


Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: mm: Max bevestiging: A
Aantal borden: 1 Aantal kringen: 7
Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 5.18 MΩ

RE: 17.77 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40	Bord 2	22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming In (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
5	C	16		2	2,5
2	C	20		2	2,5
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

notanote 2 Geen inbreuken vastgesteld.

notanote 27 Het EAN-nummer kon ons niet medegedeeld worden tijdens onze rondgang.

notanote 31 Deze installatie dateert van voor '61, er werd rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in Boek 1 Afdeling 8.2.1.

notanote 36 Deeln van deze installatie dateren van na 1981, hierdoor zijn de uitzonderingen opgenomen in AREI boek 1 afdeling 8.2.2, ook van toepassing.

notanote 4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 8/2/2049

☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 10

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michel Mergan

Mergan Michel - ACEG

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het ARE Stok 1 afdeling 9.1.2

De eigenaar, beheerder, huurder is verantwoordelijk voor de correcte installatie.

De eigenaar, beheerder, huurder is verantwoordelijk voor de correcte gebruik van de installatie.

De eigenaar, beheerder, huurder is verantwoordelijk voor de correcte gebruik van de installatie. Het is belangrijk te weten dat de eigenaar, beheerder, huurder verantwoordelijk is voor de correcte gebruik van de installatie.

Kwaliteit

De eigenaar, beheerder, huurder is verantwoordelijk voor de correcte gebruik van de installatie. Het is belangrijk te weten dat de eigenaar, beheerder, huurder verantwoordelijk is voor de correcte gebruik van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie met conformis			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 8/2/2049	ACEG slaat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

