

Verslagnr: 20200016399-V.1

ORIGINEEL EXEMPLAAR

VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN BESTAANDE ELEKTRISCHE L.S. en Z.L.S INSTALLATIE

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Bestaande
Plaats van onderzoek: Tervuursesteenweg 12 2800 Mechelen
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.5.
Inspectiedatum: 16-07-2020
Inspecteur: Peter RAL
Eigenaar: ■■■■
Cont.Pers.:
Startdatum van de werken: voor 06/2020

Type lokalen: Appartement
Aard onderzoek: Controlebezoek
Andere reglement:
Volgende controle op: 16-07-2045 of binnen de: 300 maanden
Installateur: K&I
B.T.W.: BE ■■■■
tel.:
Referentie documenten:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS
EAN nr.: Teller: 33195118 Merk: Actaris
Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 2x230V I max. aansluiting: 40A
Meter-bordverbinding: Kabeltype: VVB

Type stroom: Wisselspanning
Stand I: 046805.4 Stand II: 043538.9
Bescherming van de hoofdaansluiting:
aut. 2p 40A
Aantal geleiders: 2 Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Geïsoleerd en conforme schema's : JA
Beschrijving installatie: ☒ zie schema in bijlage
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: In orde
Bescherming tegen elektrische schokken:
Differentiële testen per testknop: in orde Foutlus controleren: in orde
Aardelectrode: type: Pennen
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Diff.algemene schak.: 2p 40A/300mA Bijkomende differentieel: 2p 40A/30mA
Nog niet geplaatst:
Aantal borden: 1
Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: In orde
Diff-test, via foutstroom (2,5 tot 2,75 I_{Δn}): In orde
Visuele inspectie van gevaarlijke vaste of stationaire apparatuur: N.V.T.

☒ eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend
Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde
Rechtstreekse aanraking: in orde Onrechtstreekse aanraking: in orde
Algemene isolatieweerstand: 5 Mohm
Doorsnede: 16 mm² Spreidingswaarde: 23,4 Ohm
Aantal eindkringen : 16
Klasse I-apparatuur en equipotentiaale verbindingen: In orde
Visuele inspectie van gevaarlijke verplaatsbare machine met vaste standplaats: N.V.T.

Hoofddifferentiële ingangsaansluitingen verzegeld door mij opgesteld: Ja
De ééndraads- en situatieschema(s) moeten opnieuw worden ondertekend: Ja
Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspreidingsweerstand: In orde

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgende controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk van Boek 1 (I) - Afwijking (D) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N12 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak, toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

N13 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

KEURINGSORGANISME
IBAN:
<http://www.inspectbelgium.be>

Opdracht: 5874
Klant / Bedrijf: K&I

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 8 - 1300 WAVRE
Klantnr.:
Adres: Lemmensstraat 25, 2800
Mechelen
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be
Schaliëhoevedreef, 20 T 2800 Mechelen
Contactpersoon:
BTW: BE 0705998167
Uitgiftedatum: 2020-07-16



Verslagnr: **20200016399-V.1**

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

ORIGINEEL EXEMPLAAR

ADVIES

Volgens de onderafdeling 6.5.7.2.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:

- a) de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.