



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☒ BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:

Teller nr. 25048100

Index:

U. Ref.: O. Ref.:

477/141229/02

Verslagnr.:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE:

Malense baan 9
3473 Waamrode

EIGENAAR

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 29/12/14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek eerste controle - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 412/2012) (A.R. art. 231) (Voorsehr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: Woning

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.85 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 3x400 V + N

Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type Diff 40 300mA

Type van de aardelektrode: lus - boren - penner - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 15 + 9; RA: 7,4 Ohm; RI tot 6 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

Crean

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

BESLUIT

- ☒ 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 29/12/2018 (AREI art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ☐ 2. De installatie is niet conform.
- ☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker,

(nr. naam handtekening)

voor de Directeur,