

3169778

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvormigheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
 Aanvulling verslag nr. :
 Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom~~
 Type der lokalen : ~~Woning / Industriële /~~
 Plaats van onderzoek : ~~KIEKSTRAAT 17, 2100 DEN HEDER, LOFT D. 11~~
 Eigendom van :
 Opdrachtgever :
 Installateur :
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :
 Onderzoeker : ~~VAN BUNSEL TO~~ Datum van onderzoek : 1-10-2008

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~0 x 230 V~~ 3 x 380 V + N Max. Beveiliging : 40A Omschakelaar stand : II
 Hoofdbeveiliging : Zek. : ~~MAATJES~~ Schak. : 2P 40A 300mA
 Meter-bordverbinding : kabeltype : ~~KVP~~ aantal geleiders : 1 doorsnede : 10 mm²
 Voedingsbekabeling : kabeltype : ~~EXVB~~ aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bevestigingsnet/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet-geplaatst Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : ~~tus/ baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 587 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombaten : 16 Algemene isolatieweerstand : 1.09 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 2P 40A 300mA bijkomende : 2P 40A 30mA
 werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

~~Woning / Industriële /~~
 2P 40A 300mA - 3 x 2P 16A AUT.
 7 x 2P 20A AUT. - 3 x 2P 16A AUT.
 2P 40A 300mA - 3 x 2P 20A AUT.

VASTSTELLINGEN ~~NOTA (N) INBREUK (I)~~

Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding ~~nog niet~~ aangesloten.
 Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~nog niet~~ geplaatst.

N
 N

GEEN

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 1-10-2033, zoals voorzien door art. 271 van het AREI.

alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden/ blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde

inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
 de onderzoeker

Van Bunsel

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstdoelmerk
 gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie is vermeld in het dossier
 rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA ONDERNEMINGEN : krachtens art. 838 tot v.v. ARAB moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en verfraaiing der Werkplaatsen, tijdens de eerstvolgende vergadering.
 NOTA HUURDERS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent u verplicht :
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directe elektrische

03/005M/02/08/100