

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Bollebergen 2a bus 12 • 9052 Gent • België • tel: +32 9 244 77 11 • gent@vincotte.be

Contactpersoon: Marc Cailliau, Elektriciteit

## • Onze gegevens

Verslag nr.: GEN/16/12877969/00/NL/000

Contractref.: /100400837/1146670/1000

## • Uw gegevens

Ref: 160613\_G4289 - ref.2016.9742

## • Interventiegegevens

Plaats: Residentie Lys

Spinmolenplein 1-3012

9000 Gent

Datum: 04/10/2016

Uitgevoerd door: André Loudier / 4862

VME Residentie Lys  
p/a Syndx Vlaanderen bvba  
Drieselken 12A  
9910 Knesselare

## VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

**INSTALLATIE:** LS - Algemene delen

NOOT 1: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 12 augustus 1993, dat de minimumvoorschriften inzake veiligheid bevat waaraan de bestaande arbeidsmiddelen (machines, apparaten, gereedschappen of installaties) moeten voldoen, rekening houdend met de stand van de techniek. Dit omvat de elektrische uitrusting van de machines.

NOOT 2: Wij vestigen uw aandacht op het koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen

De controle op basis van de minimumvoorschriften met betrekking tot de verwezenlijking van de oude elektrische installatie is niet opgenomen in dit verslag.

Voor bijkomende informatie kan u altijd bij ons terecht.

**BASIS VAN HET ONDERZOEK**

De controle werd uitgevoerd op basis van de volgende voorschriften:

- ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (AREI)

**INDELING VAN HET VERSLAG**

- I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN
- II. METINGEN / PROEVEN
- III. INBREUKEN
- IV. OPMERKINGEN
- V. TABELLEN

**BESLUIT**

- De in dit verslag beschreven installatie voldoet niet aan de hierboven vermelde voorschriften. Wij blijven te uwer beschikking voor een nieuw onderzoek nadat de werkzaamheden die nodig zijn om de installatie in overeenstemming te brengen, uitgevoerd zijn.
- Er dient gevolg gegeven te worden aan de opmerkingen/aanbevelingen die in dit verslag geformuleerd zijn.

Ing. J. WINDEY  
Directeur Generaal

Datum van afdruk: 13/10/2016

Aantal blz.: 7

Bijlage(n): --

Distributie: or. 1  
cc. --

## **I. ALGEMENE TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN**

### **1. Algemeen**

#### **Referentieartikel(s)**

art. 87 AREI - Elektrische installatie zonder een elektrische dienst (geen personeel BA4-BA5 aanwezig) : zie art. 86 van het AREI

#### **Aardingsschema's:**

Plaats(en)/transfo / bron

Schema TT

#### **Bedrijfsspanning(en):**

Plaats(en)

Bedrijfsspanning : 3N400/230V Algemeen

### **2. Uitwendige invloedsfactoren**

Er zijn geen bijzondere uitwendige invloedsfactoren

### **3. Omschrijving**

Copy van plannen en schema's ter plaatse

Ref. nr(s) en datum:

Gebr. Wille, 2010

Zie punt V: TABELLEN

## **II. METINGEN EN PROEVEN**

### **1. Aardingssysteem**

Bestaand aardingssysteem. Geen uitvoeringsgegevens bekend

Meting losgekoppeld 7Ω

Opstellingsplaats van de aardingsonderbreker: kelder

### **2. Isolatiemetingen**

De waarden die werden vastgesteld bij de uitgevoerde metingen geven geen aanleiding tot opmerkingen

### **3. Meetapparatuur**

Basis apparatuur waarvan de agent titularis is.

### **4. Diverse**

Bestaande installatie, controle uitgevoerd op de zichtbare en bereikbare delen.

### **III. INBREUKEN**


- F1 Algemene diff. 300mA, aan begin installatie voorzien (Art. 86 AREI).
- F2 Kelder vertrekken verdiep 4mm<sup>2</sup> aut. max 25A of zek max 20A voorzien. (Art. 117 AREI)
- F3 Verdeeldozen sluiten (Art. 19 AREI)
- F4 Enkele kringen 1.5mm<sup>2</sup> afgezekerd met aut. 20A, aut. max 16A voorzien (Art. 117 AREI)

### **IV. OPMERKINGEN**


Nihil

### **V. TABELLEN**


Nihil




17012N-T-11-V-1995-1



17012N-T-11-V-1995-1



17012N-T-11-V-1995-1



17012N-T-11-V-1995-1