



Be Right VZW
BE1006.872.569
Kerkstraat 71
9250 Waasmunster

Tel. 052 21 53 46
info@ber1ght.be
www.ber1ght.be



762-INSP

Inspectie verslag van een oude/bestaande huishoudelijke elektrische installatie

Algemene Informatie

Datum controle: 2026-04-08T02:45:00
Mentor: -
Datum uitgave: 2026-04-08T02:45:00

Agent-bezoeker: De Pauw Jelle
Merk & Type: Metrel EurotestXD
Serienummer: 24080645

Plaats van onderzoek

Straatnaam Heidestraat
Huisnummer 29
Busnummer
Postcode 9050
Gemeente Ghent
Land Belgium

Opdrachtgever

Naam eigenaar onbekend
Adres
Mail info@ber1ght.be
Telefoonnummer 0000000

Controle Informatie

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3

Netbeheerder: Fluvius	Spanning: 1N400V	Meter / bord verbinding: 10mm ²	Max beveiliging (A): 40A
EAN Nummer: -	Teller Nummer: 1LGZ0588608387	Aantal borden: 1	Aantal kringen: 8

Aardelektrode: aardingspen verticaal in de grond

RI Algemeen: 80.0M Ω
Ok

Continuïteit
Ok


RE: 29.3 Ω
Ok



Technische Informatie

Type gebouw: Woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord



Differentieelstroominrichting

I Δ (mA)	In (A)	I 2 t	Type	Beveiligde Kringen	Test	RCD
300mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	8	OK	OK
30mA	40A	22.5kA2s (3000)	A	4	OK	OK

Beschrijving Installatie

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm 2)
5	C	20	-	2	2.5mm 2
3	C	16	-	2	2.5mm 2

Schema's: NotOk

Testen: Ok

Kabels/connecties: Ok

Verdeelbord: NotOk

Transformatoren: N/A

Differentieelstroominrichting: Ok

Vermogensschakelaar(s): Ok

Aarding/Equipotentiale verbindingen: NotOk

Toestellen, contactdozen/schakelaar: NotOk

Opmerkingen, Nota's en Besluit

1.01 Ééndraadsschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

15.02 De aanduiding van de stroombanen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (Boek 1 Onderafdeling 3.1.3.1. en 3.1.3.3.A. en 5.1.6.1)

3.04 De doorsnede en/of aard van de aardgeleider is niet gerespecteerd (verbinding aardelektrode en hoofdaardingsklem, min 16mm², koper, geel-groen). (Boek 1 Onderafdeling 5.4.2.2. en 5.1.6.2.)

3.14 Bijkomende equipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden dit in de geel-groene kleur in minimum sectie van 4mm² (of 2,5mm² mechanisch beschermd.) (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.2. en 5.1.6.2.)


3.13 Hoofdequipotentiaal verbindingen dienen verwezenlijkt worden, ontbreken, zijn niet geel-groen, onvolledig, <6mm². (Boek 1 Onderafdeling 5.4.4.1. en 5.1.6.2)

{{Value}}

AFGEKEURD: De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 – AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor exact 1 jaar na datum van dit rapport.

Extra opmerking(en): Het huis was nogal volzet. ik heb daardoor niet alles heel goed kunnen controleren. het zou kunnen dat bij de volgende inspectie nog extra inbreuken opgemerkt worden.

Handtekening Controleagent:



Het verslag van de gelijkvormigheidscontrole herinnert aan de volgende voorschriften van het Boek 1:

- a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.