

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 28/01/2019 Inspecteur: Jean Francois Steus Mentor: - Installateur: -
ID-label: Combi EPC + EK B.T.W. nr.: BK. nr.:

Merk en type meettoestel: Fluke 1653B Serie Nr.: 3228049

Plaats van het onderzoek:

Straatnaam: slinke molenstraat
Huisnummer: 29
Postcode: 9000
Gemeente: GENT
Type: woning

Eigenaar:

Naam: -
Straatnaam: slinke molenstraat
Huisnummer: 29
Postcode: 9000
Gemeente: GENT

EAN : 54

Teller Nr.: - 50249866-2009

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 271, 271bis en 86.

Netbeheerder: Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 25 A

Aantal boden: 1 Aantal kringen: 26 Isolatie: 65,79 MΩ

Aardlekstroom: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 5,76 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	26	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(anderz)	P	Sectie (mm ²)
14	C	20		2	2,5
10	C	16		2	1,5
2	C	25		4	4

Visueel nazicht (algemeen) OK NOK Directe aanraking OK NOK Indirecte aanraking OK NOK
Aansluitingen OK NOK Correcte schema's OK NOK schema in bijlage door Aceg vzw
Equipotentiale verbindingen OK NOK niet van toepassing in afwachting
Continuïteit OK NOK Verlichting / toestellen OK NOK NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- 11.01 Einddraadschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art16, 268, 269)
- 11.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (art268)
- 15.02 De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz dient aangebracht of vervolledigd te worden. (art16, 252)
- 19.02 Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en opnieuw bevestigen. (art9.03) lekter aan bod
- 03 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.
- 08 De elektrische installatie is niet volledig toegankelijk voor nazicht. Niet alle lokalen/plaatsen zijn bereikbaar.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor
 - De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroomafzetting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
 - Het (de) ééndraads- en opstallingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
 - De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreiding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum: 28/1/2020
 - De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het vrijliden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n): 2



VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jean-François Steux

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk signaal overbrengen van gegevens en te wijzen, richtingswijze of omrichtingswijze, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient evenredig te worden aangegeven aan de FOD Economie, I&MO, uitbestedend en Energie – digitaal draadloze energie, afleiding gas – detectie etc.

Kwaliteit

- De reproduce van dit document is enkel toegelaten in zijn originele vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorgaan en de aanvrager.
- De tekening betreft zich tot de zichten en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 / 880.86.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 461

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besleed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw huurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	De herkeuring moet uitgevoerd worden voor 28/1/2020	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.



