


CONFORMITEITSATTEST MAZOUTRESERVOIRS

921711



ALV BV
Gotevlietstraat 42
8000 Brugge
050 31 84 87
info@tc-alv.be
www.tc-alv.be
RPR Brugge
BTW BE0824 539 491

KLANT Vastgoedexperts BVBA
Langvoort 17, 2430 Laakdal

BTW BE0667.567.856

TEL 014/89 34 76

MAIL sanering@vastgoedexperts.com

ADRES TANK Kapellendreef 43, 1670 Heikruis (Pepingen)

Tankinhoud 6x750 = 4500 liter ☒ EW ☐ DW ☐ OG ☒ BG Datum plaatsing ✓
☒ Particulier ☐ Klasse 3 ☐ Klasse 2 ☐ Metaal ☒ Kunststof ☐ Beton Andere _____

UITGEVOERDE CONTROLES	OK	NOK	NVT	OPMERKINGEN
Inzage vorige attest	☒	☐	☐	
Overvulbeveiliging	☒	☐	☐	
☒ Sonde ☐ Fluit	☒	☐	☐	
Aanwezigheid water en/of slib	☐	☐	☒	
Hoeveelheid _____ cm				
pH _____ (min 6) geleidbaarheid _____ (max 300mS/cm)				
Zichtbare of organoleptisch waarneembare verontreiniging:				
In mangat / inkuiping	☐	☐	☒	
Rond vulpunt	☐	☐	☒	
UITWENDIG ZICHTBARE DELEN				
Ontluchting	☒	☐	☐	
Vulling	☒	☐	☐	
Aanzuigleiding	☒	☐	☐	
Retourleiding	☐	☐	☒	
Tigerloop	☒	☐	☐	
Filter	☐	☐	☒	

Niveaumeting
☐ Vlottermeter ☐ Hydraustatisch ☐ Ultrasoon ☒ Peillat ☐ Andere: _____
Potentiaalmeting _____ Mv ☐ ☐ ☒
Kathodische bescherming ☐ ☐ ☒
Lekdetectie-apparaat ☐ ☐ ☒
☐ Vloeistof ☐ Onderdruk ☐ Overdruk ☐ Nano
☐ Peilputten ☐ Andere: _____
Dichtheidstest: ☐ SDT ☐ Testo ☐ ☐ ☒

BOVENGRONDSE TANK
Algemene staat ☒ ☐ ☐
Buitenwand ☒ ☐ ☐
Inkuiping ☒ ☐ ☐
☒ Waterdicht ☒ Koolstofwaterdicht

OPMERKINGEN

Tank sk V
30 cm mazout

PLAATS TANK Kepeler

BESLUIT

☒ **GROEN**
De installatie voldoet aan alle bepalingen

☐ **ORANJE**
De installatie voldoet niet, binnen de 6 maanden moet aan de opmerkingen gevolg gegeven worden en moet een nieuwe keuring uitgevoerd worden. De tank mag nog bijgevoerd worden.

☐ **ROOD**
De installatie voldoet niet, de tank mag niet meer gevuld worden.

ERKENDE TECHNICUS (NAAM)

ERKENNINGNUMMER: SV

HANDTEKENING
TECHNICUS

HANDTEKENING
KLANT

DATUM KEURING 23 10 2016

ATTEST GELDIG TOT 03 10 2017