



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr.: P035534449



N 38827

Resi code:

○ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

○ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

○ Brabant

tel.: 02 674 57 11

○ Wallonië

tel.: 081 432 611



PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>Chen</u>	Naam, voornaam : <u>[redacted]</u>	Adres : <u>Koppekestraat 43</u>
Ident. Kaart nr. : <u>0884.815867</u>	Post nr. + Stad : <u>1070 Keizerstraat</u>	Tel. : <u>02 674 57 11</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) ☐

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☒ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 271 bis	☒ Wooneenheid
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276 : verzwaring	☐ Art 88 ☐ Art 279	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	☐ Art 89 ☐ Art 280	☐ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <u>41904914</u> meterstand dag <u>34995</u> nacht <u>29021</u>	☐ EAN niet meegegeeld ☐ kWh meter niet geplaatst
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode : ☒ aardingslus ☐ pen / baar
Beschrijving installatie	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ kWh excl. nacht meter : nr. : meterstand :
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>16</u> mm ² - Type : <u>KAD</u>	
	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>30</u> mA	Aantal borden : <u>2</u> Aantal eindstroombanen : <u>16</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>1.44</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>2.5</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		

Differentieelstroominrichting : ☒ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>- Geen vastgesteld</u>	Visum DNB of aangestelde :
Inbreuken Bestaande installatie	<u>Bezoek niet tot de controle</u>	
Opmerkingen	<u>Lere controle omtrent enkel de uitbreiding (zie bijlage)</u>	

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet ☐ voldoet niet aan het AREI.

Agent bezoeker :

Naam : Luxhou Agent nr. : 3553 Datum : 03/03/2014

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema's : 2 ☒ Eéndraadsschema's : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangevraagde wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

Voor de directeur generaal : Handtekening

Steve DEXHOREZ
3553